

**Узагальнений звіт
про виконання у січні-вересні 2019 року Плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року**

| Номер і найменування завдання стратегії Житомирської області, якому відповідає проект | Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту | Територія, на яку проект матиме вплив | Строк реалізації проекту | | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді | | Сума вибраних коштів у звітному періоді | | Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту | | Індикатори (показники) результативності реалізації проекту | | | | | Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|--|--|---------------------------------------|--------------------------|-----------|---|--|-------------------|---|-----------|---|-----------|---|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|--|---|
| | | | планований | фактичний | | з початку реалізації проекту | за звітний період | планований | фактичний | планований | фактичний | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.1. Забезпечення системного висвітлення та супроводження діяльності іноземних інвесторів в області та залучення іноземних інвестицій | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. Створення умов для залучення інвестицій та збільшення обсягів експорту продукції | Запровадження ефективного механізму пошуку інвестора та забезпечення сталого зростання інвестиційної активності в області. | Житомирська область | 2018-2020 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | Проведено засідань рад з питань залучення інвестицій / підписано меморандумів | Один. | 9/20 | 3/10 | -6/-10 | Виконується. 12.03.2019 в облдержадміністрації відбулася зустріч керівництва області з керівниками датських компаній Thesa Flexlux A/S та Fischer Group A/S, під час якої було презентовано та обговорено інвестиційні можливості області, розглянуто перспективи інвестування у легку та меблеву промисловість. В рамках візиту 13 березня в прес-центрі облдержадміністрації гості зустрілися з бізнесовими колами області, які спеціалізуються на виробництві меблів і текстилю. 12.04.2019 відбулося візне засідання у м. Житомирі Міжнародного трейд-клубу в Україні, на якому було презентовано IT-кластер Житомирської області, проекти сонячної енергетики в області, організовано переговори представників влади, бізнес-кіл області з членами Міжнародного трейд-клубу в Україні щодо налагодження торговельно-економічного співробітництва. 28.05.19 взято участь семінарі U-LEAD «Практичні аспекти залучення інвестицій та супроводу інвесторів на місцевому рівні». 11.06.19 взято участь у тренінгу U-LEAD «Практичні кроки з реалізації плану розвитку інституційної спроможності у залученні інвестицій». 15.08.19 в облдержадміністрації відбулася робоча нарада щодо сприяння реалізації інвестиційного проекту з розширення виробництва ТОВ «Церсаніт Інвест». | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|--|--|--|-----------|------|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------|-------|-----|----|-----|---|---------------------------|
| 1.2. Розвиток системи електронної підтримки процесу залучення іноземних інвестицій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. Створення умов для залучення інвестицій та збільшення обсягів експорту продукції | Забезпечення широкого доступу до інформації про потенціал та сприятливий інвестиційний клімат області. Презентація інвестиційних можливостей та проектів області. | Житомирська область | 2018-2020 | 2019 | | | | | | | | | Розміщено публікацій на сайті | Один. | 66 | 28 | -38 | Виконується. З метою промоції інвестиційного потенціалу області, налагодження нових контактів між суб'єктами господарювання області та іноземними інвесторами, скорочення ролі часової складової у процесі підбору інвестором об'єктів для впровадження інвестиційних проектів, висвітлення новин інвестиційної діяльності в регіоні створено та забезпечується функціонування інвестиційного порталу «Житомирщина – інвестуй в успіх» (zinvest.gov.ua), у т. ч. із широким застосуванням можливостей Google Maps для графічного відображення об'єктів. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Створення умов для популяризації інвестиційних можливостей громади | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. Створення умов для стійкого розвитку економіки регіону | Донесення інформації про інвестиційні можливості громади до потенційних інвесторів | Овруцька об'єднана територіальна громада | 2019-2020 | 2019 | Місцевий бюджет, кошти, незаборонені чинним законодавством України | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Підготовка об'єктів для залучення інвестицій в Овруцькій об'єднаній територіальній громаді | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. Створення умов для стійкого розвитку економіки регіону | Провести обстеження та визначити об'єкти для залучення інвестицій | Овруцька об'єднана територіальна громада | 2019-2020 | 2019 | Місцеві бюджети, кошти ДФРР, кошти МГД, кошти, незаборонені чинним законодавством України | 78,00 | 59,724 | 59,724 | 59,724 | 59,724 | 59,724 | 59,724 | виготовлено документації | % | 100 | 76 | -24 | Виконується. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|--|-------------------------------------|-----------|------|---|---|---|---|----|----|----|------------------------|-------|------|----|-------|---|---|
| 1.5. Визначення напрямів кластерування промислових підприємств | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. Зміцнення інноваційного потенціалу | Підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств, територій та регіону в цілому шляхом визначення напрямів кластерування промислових підприємств. | Житомирська область | 2018-2020 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | Розроблено концепцію | Один. | 1 | - | -1 | Виконується. Розроблено структуру Концепції формування кластерів у промисловості Житомирської області | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. Створення індустріального парку «ЖИТОМИР-СХІД» («ZHUTOMYR-EAST») у місті Житомирі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. Зміцнення інноваційного потенціалу | Забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності міста Житомира та Житомирського району. | Місто Житомир та Житомирський район | 2018-2020 | 2019 | | | | | | | | Створено робочих місць | Один. | 1250 | - | -1250 | Виконується. Наказом Мінекономрозвитку від 27.10.2016 № 1789 до Реєстру індустріальних (промислових) парків включено індустріальний парк «ЖИТОМИР-СХІД» («ZHUTOMYR-EAST») площею 24,7 га, Житомирською міською радою було проведено конкурс з визначення керуючої компанії індустріального парку «ЖИТОМИР -СХІД». Керуючою компанією визнано комунальне підприємство «ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ» Житомирської міської ради. 25.04.2017 укладено договір про створення та функціонування індустріального парку з КП «ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ». Продовжуються роботи з облаштування інфраструктури земельної ділянки індустріального парку. Опрацьовується питання підготовки проекту-схеми транспортної розв'язки для забезпечення виїзду/заїзду автотранспорту з території індустріального парку. | Реалізацію заходу не розпочато у зв'язку з судовими процесами розгляду законності відведення земельної ділянки. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|--|--|---|-----------|------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---------------------------|
| 1.7. Будівництво інженерних мереж індустріального парку «Коростень» у місті Коростені | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. Зміцнення інноваційного потенціалу | Будівництво інженерних комунікацій, а саме: дорожньої інфраструктури (автомобільної дороги та тротварів), водопостачання, водовідведення (міське КП «Волоканал») і постачання електричної енергії. | Місто Коростень та прилеглі райони в радіусі до 40 км | 2018-2019 | 2019 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Не розпочато виконання. В I кварталі 2019 року керуючою компанією індустріального парку «Коростень» розпочато облаштування території парку під будівництво виробничих приміщень та придбано матеріали для створення внутрішніх комунікаційних мереж, інші будівельні матеріали та обладнання на загальну суму 4700,0 тис. гривень | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. Створення інноваційного індустріального парку «NovoPark» на території Чижівської об'єднаної територіальної громади Новоград-Волинського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Зміцнення інноваційного потенціалу | Забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності території (району та об'єднаної територіальної громади). | Новоград-Волинський район | 2018-2020 | 2019 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9. Створення індустріального парку «NEWBOROV PARK» на території Новоборівської об'єднаної територіальної громади Хорошівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Зміцнення інноваційного потенціалу | Забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності території Новоборівської об'єднаної територіальної громади. | Новоборівська ОТГ Хорошівського району | 2018-2020 | 2019 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Не розпочато виконання. Новоборівською селищною радою надано 08.07.2019 інформацію облдержадміністрації щодо наявності земельних ділянок, на яких доцільно створення індустріального парку. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|--|---|---|--|------|---|---|---|--------|----|--------|----|--------------------------------|-------|----|----|----|--|---|
| 1.10. Створення індустріального парку «Romanivka park» на території Брониківської об'єднаної територіальної громади Новоград-Волинського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Зміцнення інноваційного потенціалу | Забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності Брониківської ОТГ, Новоград-Волинського району та Житомирської області в цілому. Зміцнення інвестиційного потенціалу об'єднаної територіальної громади та регіону в цілому. | Житомирська область, Новоград-Волинський район, Брониківська об'єднана територіальна громада (села: Абрамок, Баришівка, Боларка, Бронки, Вєрварівка, Вершниця, Вироби, Вовали, Кам'яний Майдан, Катюха, Кропивки, Кушове, Лагульське, Лебєдівка, Малинівка, Марушівка, Миколаївка, Нова, Новокоселенє, Перемога, Полянівка, Романівка, Слобода Романівська, Талки, Тальківка, Талганці, Указани, Фелюківка, Яблуньове-Яновіська.) | 2019-2020 | 2019 | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), обласний бюджет, місцевий бюджет, кошти інвесторів та учасників парку. | - | - | 15000 | - | 15000 | - | Запити інвесторів | Один. | 2 | 3 | +1 | Виконується. Розробляється містобудівна документація. | Необхідність будівництва дороги місцевого значення С-061435 – 4 км. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | Виділення фінансування на будівництво дороги С-061435 /Київ-Чоп/ - Вершниця через Кушове, сприяння у вирішенні питання підключення ділянки до електромережі потужністю 5 МВт, за рахунок інвестиційної програми АТ «Укрзалізниця» у 2020 році. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11. Створення мережі індустріальних парків у Житомирській області | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Зміцнення інноваційного потенціалу | Створення умов для розвитку МСП та оточення бізнесу. Підвищення конкурентоспроможності економіки регіону. Підвищення експортного потенціалу підприємств Житомирщини. | Житомирська область | 2019-2020 | 2019 | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), секторальна підтримка ЄС, кошти ЄБРР, грантові кошти, міжнародна технічна допомога, обласний бюджет, місцевий бюджет, кошти інвесторів, керівної компанії та/або учасників індустріального парку. | - | - | 1900,0 | - | 1900,0 | - | Створено індустріальних парків | Один. | 7 | 1 | -6 | Виконується. Установою «Агенція регіонального розвитку Житомирської області» розробляються концепції створення індустріальних парків на території с.Іванівка Житомирського району і м. Малина. У виконавчому комітеті Бердичівської міської ради визначаються із земельною ділянкою під індустріальний парк. В Брониківській ОТГ Новоград-Волинського розробляється містобудівна документація. | Відсутність фінансування. Складність отримання погоджень від сервісних служб: ПАТ «Житомиргаз», ПАТ «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго», КП «Водоканал». |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | Подати пропозиції ПАТ «Обленерго», ПАТ «Житомиргаз» щодо підключення мереж до індустріальних парків за рахунок інвестиційних програм. Частину обласного дорожнього фонду направити на прокладання доріг до одного з індустріальних парків. | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|--|---|--|-----------|------|---|----------|---------|-----------|---------|-----------|----------|---|-------|-------|------|-----|---|----|
| 1.12. Інформування, підтримка та популяризація механізмів стимулювання населення та ОСББ до впровадження енергоефективних заходів у квартирах та будинках | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | Підвищення рівня енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у житловому секторі. | Житомирська область | 2018 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | Опубліковано статей | Один. | 350 | 350 | - | Виконано. Постійно забезпечується розміщення інформації про позитивний досвід з впровадження населенням заходів з енергозбереження на офіційних веб-сайтах облдержадміністрації та райдержадміністрацій та забезпечується її поширення в ЗМІ. Протягом 2018 року опубліковано більше 250 статей на дану тему, протягом січня-вересня 2019 року – понад 200. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.13. Термореновація будівель бюджетних закладів у місті Житомирі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | Підвищення енергоефективності міста Житомира шляхом реалізації заходів щодо зменшення споживання теплової енергії закладами бюджетної сфери міста. | Місто Житомир | 2018-2020 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Виконується. Проведено коригування інвестиційного проекту (змінено обсяг робіт та кредитора). Виконані енергоаудити 40 будівель закладів освіти. Укладено протокол про наміри між Житомирською міською радою та Німецьким державним банком розвитку (KfW) щодо підготовки та реалізації проекту «Енергоефективність у громадах». Триває підготовка угоди між Міністерством фінансів України та Німецьким державним банком розвитку (KfW). | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14. Реконструкція теплових пунктів з встановленням теплових лічильників в житлових будинках міста Коростеня | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | Досягнення 100% забезпечення комерційного обліку споживання теплової енергії в житлових будинках. Забезпечення тепломоніторингу. | Місто Коростень | 2018 | 2019 | Копти комунального підприємства теплозабезпечення | 3265,64 | - | - | - | 3265,64 | 3265,64 | Кількість будинків, у яких встановлено теплові лічильники | Один. | 110 | 110 | - | Виконано. Встановлено прилади обліку теплової енергії в 110 житлових будинках. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.15. Реконструкція (ефективна термосанация) Червононського ДНЗ «Калинка» по вул. Терещенка За, смт Червоне Андрушівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | Смт Червонета село Малі Мошківці Андрушівського району | 2018-2019 | 2019 | Державний бюджет (ДФРР), місцевий бюджет | 4689,140 | 734,040 | 11378,539 | 734,040 | 15333,635 | 4689,140 | Виконано робіт | % | 100,0 | 31,0 | -69 | Виконується. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|--|-----------|------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----|-----|------|-------|--|-----------------------------|
| 1.16. Реконструкція (енергоефективна термосанация) дитячого садка по вул. Карпенка, 15 в селі Слободище Бердичівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | Села Слободище, Швайківка, Райки Бердичівського району | 2018-2020 | 2019 | Місцевий бюджет | 7494,992 | 7494,992 | 1986,100 | 1654,200 | 1986,100 | 1654,200 | Виконано робіт | % | 100 | 22 | -78 | Виконується. Проведено експертну оцінку проектно-кошторисної документації. Підписано договір з підрядною організацією на виконання робіт. | Недостатність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.17. Реконструкція (з розширенням) та утепленням дитячого дошкільного навчального закладу «Берізка» по вул. Космонавтів, 17 у селі Тетерівка Житомирського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | Село Тетерівка Житомирського району | 2018-2020 | 2019 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Не розпочато виконання. Відкорегована проектна документація проходить державну експертизу. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.18. Реконструкція (термомодернізація) дитячого садка «Калинка» по вул. Тихій, 30 в селі Андрушки Попільнянського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. Забезпечення енерго-ефективності | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | Село Андрушки Попільнянського району | 2018-2020 | 2019 | Кошти інвесторів | 1500,0 | - | 895,55 | 361,55 | 1500,0 | 961,55 | Виконанно робіт | % | 100 | 64,1 | -35,9 | Виконується. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.19. Реконструкція (термомодернізація) дитячого садка «Сонечко» по вул. Каштановій, 10 в смт Попільня Попільнянського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | Смт Попільня Попільнянського району | 2018-2020 | 2019 | Державний бюджет, місцевий бюджет | 2774,8 | 201,4 | 532,5 | 201,4 | 2774,8 | 2342,0 | Виконано робіт | % | 100 | 90 | -10 | Виконується. Протягом 2018 року утеплено фасади, замінено 90 м кв дверного полотна, перекрито дах будівлі ясельної групи. Протягом січня-вересня 2019 року проведено внутрішні роботи. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.20. Реконструкція будівлі Хорошівського навчально-виховного комплексу «ДНЗ – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів» №1 (термосанация з урахуванням утеплення стін) по вул. Незалежності, 34 в смт Хорошів Хорошівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Забезпечення енергоефективності | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | Смт Хорошів Хорошівського району | 2020 | 2019 | Державний бюджет, місцевий бюджет | 4713,5 | - | - | - | 4713,5 | 4713,5 | Виконано робіт | % | 100 | 79 | -21 | Виконується. Протягом 2018 року проведено тендерні торги, здійснювалися роботи | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|--|-----------------------------------|------|------|-----------------|-------|---|---|----|-------|-------|----------------|----|-----|-----|----|--|---------------------------|
| 1.21. Реконструкція – термомодернізація (із заміною вікон та дверей) будівлі Рижанського ДНЗ по вул. Кутузова у селі Рижани Хорошівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | Село Рижани Хорошівського району | 2018 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.22. Капітальний ремонт топкової корпусу дитячого садка «Сонечко» Іршанського НВК «Гімназія-ДНЗ» по вул. Шевченка, 20 в смт Іршанськ Хорошівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень, заміщення природного газу альтернативними видами палива. | Смт Іршанськ Хорошівського району | 2018 | 2019 | - | - | - | - | - | - | 14,4 | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. Виготовлено проектно-кошторисну документацію. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.23. Реконструкція системи тепlopостачання з встановленням теплогенератора модульного для опалення корпусу дитячого садка «Білочка» та корпусу гімназії Іршанського НВК «Гімназія-ДНЗ» по вул. Шевченка, 20 в смт Іршанськ Хорошівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень, заміщення природного газу альтернативними видами палива. | Смт Іршанськ Хорошівського району | 2018 | 2019 | - | - | - | - | - | - | 26,0 | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. Виготовлено проектно-кошторисну документацію. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.24. Капітальний ремонт топкової корпусу початкової школи Іршанського НВК «Гімназія-ДНЗ» по вул. Шевченка, 11 в смт Іршанськ Хорошівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень, заміщення природного газу альтернативними видами палива. | Смт Іршанськ Хорошівського району | 2018 | 2019 | Місцевий бюджет | 360,0 | - | - | - | 360,0 | 360,0 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | - | Виконано. Проект реалізовано у 2017 році. Встановлено твердопаливний котел для заміщення споживання природного газу альтернативними видами палива. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|--|--|------|------|--|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----|-----|-----|-----|-------------------------|---------------------------|
| 1.25. Термомодернізація ДНЗ №1 по вул. І. Франка, 14 в смт Черняхів Черняхівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | Смт Черняхів Черняхівського району | 2018 | 2019 | Державний бюджет, місцевий бюджет | 722,7 | 1441,688 | 1441,688 | 1153,350 | 1441,688 | 1153,350 | Виконано робіт | % | 100 | 80 | -20 | Виконується. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.26. Термомодернізація ДНЗ №4 по вул. Володимирській, 13 в смт Черняхів Черняхівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | Смт Черняхів Черняхівського району | 2018 | 2019 | Державний бюджет, місцевий бюджет | 876,3 | - | 1494,670 | - | 876,3 | 1494,670 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | | Виконано. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.27. Капітальний ремонт даху та заміна вікон (заходи енергозбереження) Крилівської ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Заможного, 2а в селі Крилівка Андрушівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | Село Крилівка Червоноської об'єднаної територіальної громади Андрушівського району | 2018 | 2019 | Державний бюджет (ДФРР), місцевий бюджет | 1259,1 | - | - | - | 1259,1 | 1259,1 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | - | Виконано. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.28. Реконструкція системи теплопостачання з встановленням теплогенератора модульного для опалення Баранівської гімназії по вул. Соборна, 26 в місті Баранівці Баранівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень, заміщення природного газу альтернативними видами палива. | Місто Баранівка Баранівського району | 2018 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|--|--|---|------|------|--|---|---|--------|--------|-----------|-----------|----------------|----|-----|----|-----|--------------------------------|---|
| 1.29. Реконструкція системи теплопостачання з встановленням теплогенератора модульного для опалення Полянківської ЗОШ І-ІІІ ступенів в Баранівському районі по вул. Шкільна 11 в смт Полянка Баранівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень, заміщення природного газу альтернативними видами палива. | Смт Полянка Баранівського району | 2018 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.30. Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) Гришковецької гімназії по вул. Червоний промінь, 3 в смт Гришківці Бердичівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | Смт Гришківці, село Осикове Бердичівського району | 2018 | 2019 | Державний бюджет (ДФРР), місцевий бюджет | - | - | 2892,5 | 2028,0 | 34639,234 | 14256,076 | Виконано робіт | % | 100 | 41 | -59 | Виконується. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.31. Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) Озадівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Бердичівської районної ради по вул. Дружби, 23 в селі Озадівка Бердичівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | Села Озадівка та Лісова Слобідка Бердичівського району | 2018 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. Проект не пройшов конкурсний відбір інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізуватися за рахунок державного фонду регіонального розвитку у 2019 році. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.32. Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) Райгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. героя Радянського Союзу В.К. Олійника по вул. Жовтневій, 18 у селі Райгородок Бердичівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | Села Райгородок, Мартинівка та Лемеші Бердичівського району | 2018 | 2019 | - | - | - | - | - | 9344,768 | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|--|--|--|-----------|------|-----------------|------|---|---|----|--------|------|--------------------------|------|----|----|----|-------------------------|---------------------------|
| 1.33. Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) Рейської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бердичівської районної ради по вул. Миру, 16 в селі Рея Бердичівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Забезпечення енергоефективності | Створення нормальних умов для здійснення навчального процесу, забезпечення економії енергоносіїв (природного газу), які необхідні для опалення приміщень школи, економія бюджетних коштів. | Села Рея, Гальчин, Осикове та Агатівка Бердичівського району | 2018 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.34. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасадів та перекриття, заміна покрівлі, вікон та зовнішніх дверей) Новогуївинської гімназії в смт Новогуївинське Житомирського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Забезпечення енергоефективності | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | Смт Новогуївинське Житомирського району | 2018 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.35. Капітальний ремонт покрівлі, вікон та фасаду з утепленням Денишівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. В.Г. Бондарчука по вул. Садова, 5 у селі Дениші Житомирського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Забезпечення енергоефективності | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | Село Дениші Тетерівської об'єднаної територіальної громади Житомирського району | 2018-2020 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.36. Реконструкція (ефективна термосанація) Липиненської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Центральна, 15 в селі Липно Любарського району та Любарської гімназії №1 по вул. Незалежності, 49 в смт Любар Любарського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Забезпечення енергоефективності | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | Села Липно, Кутині, Старий Любар, Громада Любарського району, смт Любар Любарського району | 2018 | 2019 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | 1273,0 | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.37. Реконструкція котельні ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Шевченка, 33А в селі Чижівка Чижівської об'єднаної територіальної громади Новоград-Волинського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Забезпечення енергоефективності | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | Чижівська об'єднана територіальна громада Новоград-Волинського району | 2018 | 2019 | Місцевий бюджет | 1200 | - | - | - | 1200 | 1200 | Скорочення витрат палива | Тонн | 80 | 80 | - | Виконано. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|--|-----------|------|--|----------|--------|----------|--------|----------|----------|----------------|----|------|------|-------|--|---------------------------|
| 1.38. Реконструкція (термомодернізація) ЗОШ по вул. Першотравневій, 5 у селі Квітневе Попільнянського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Забезпечення енергоефективності | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | Село Квітневе Попільнянського району | 2018-2020 | 2019 | Державний бюджет (ДФРР), місцевий бюджет | 4718,054 | 0,0 | 1603,109 | 0,0 | 6321,163 | 4718,054 | Виконано робіт | % | 100 | 75 | -25 | Виконується. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.39. Реконструкція (термомодернізація) ЗОШ по вул. Шкільній, 1 у селі Андрушки Попільнянського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Забезпечення енергоефективності | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | Село Андрушки Попільнянського району | 2018-2020 | 2019 | | 5076,0 | 8730,3 | - | - | 7113 | 7113,4 | Виконано робіт | % | 100 | 81,5 | -18,5 | Виконується. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.40. Реконструкція (термомодернізація) НВК по пров. Студенській, 5 у смт Корнин Попільнянського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Забезпечення енергоефективності | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | Село Корнин Попільнянського району | 2018-2020 | 2019 | | 8552,2 | - | 2205,4 | 1714,9 | 7336,6 | 6803,2 | Виконано робіт | % | 100 | 79,5 | -20,5 | Виконується. Протягом 2018 року проведено утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з упорядженням декоративним розчином. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.41. Капітальний ремонт фасадів і даху з утепленням Радомишльської гімназії по вул. Петровській, 32 у місті Радомишлі Радомишльського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Забезпечення енергоефективності | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | Місто Радомишль та Радомишльський район | 2018-2019 | 2019 | Державний бюджет (ДФРР), місцевий бюджет | 3064,115 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6854,514 | 3064,115 | Виконано робіт | % | 45,0 | 45,0 | -55 | Виконується. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.42. Реконструкція – термомодернізація (із заміною вікон та дверей) Зубринської ЗОШ I-III ступенів по вул. Пушкіна, 26 в селі Зубринка Хорошівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Забезпечення енергоефективності | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | Села Зубринка, Михайлівка, Ставки, Вишняківка, Човнова, Ліскя Хорошівського району | 2018 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|--|-----------|------|-----------------------------------|----------|--------|---|--------|----------|----------|------------------------|-------|-----|-----|-----|--|---------------------------|
| 1.43. Капітальний ремонт покрівлі Смільчинського вечірнього (змінного) закладу загальної середньої освіти II-III ступенів із заочною формою навчання Смільчинської селищної ради по вул. Військова, 9 в смт Смільчине Житомирської області | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Забезпечення енергоефективності | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | Смільчинська об'єднана територіальна громада | 2019 | 2019 | Державний бюджет, місцевий бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| 1.44. Реконструкція будівлі Володарсько-Волинського Центру розвитку дитини «Веселка» по вул. Незалежності, 25, в смт Хорошів Хорошівського району (термосанация з урахуванням утеплення стін) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Забезпечення енергоефективності | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | Смт Хорошів Хорошівського району | 2018 | 2019 | Державний, місцевий бюджет | 3596,5 | - | - | - | 3841,8 | 3596,5 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | - | Виконано. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.45. Термомодернізація будівель Бердичівської центральної районної лікарні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Забезпечення енергоефективності | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | Бердичівський район | 2018-2020 | 2019 | - | 1470,3 | 1470,3 | - | 1470,3 | - | 1470,3 | Виконано робіт | % | 100 | 20 | -80 | Виконується. Проведено заміну вікон та вхідних дверей в приміщенні стаціонару. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.46. Реконструкція шляхом термосанация будівлі стаціонарного корпусу № 2 Коростишівської центральної районної лікарні ім. Д.І. Потехіна по вул. Героїв Небесної Сотні, 58 в місті Коростишеві Коростишівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Забезпечення енергоефективності | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | Місто Коростишів та Коростишівський район | 2018 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.47. Реконструкція котельні Народицької центральної районної лікарні по вул. Замкова, 115 в смт Народичі Народицького району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Забезпечення енергоефективності | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | Смт Народичі та Народицький район | 2018 | 2019 | Державний бюджет | 1238,651 | - | - | - | 1238,651 | 1238,651 | Реконструкція котельні | Один. | 1 | 1 | - | Виконано. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|--|---|--|-----------|------|-----------------------------------|--------|--------|---|----|--------|--------|----------------|----|-----|-----|----|-------------------------|---|
| 1.48. Термосанация центральної районної лікарні по вул. Ринкова, 3Б в смт Хорошів Хорошівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Забезпечення енергоефективності | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | Смт Хорошів та Хорошівський район | 2018-2019 | 2019 | Державний бюджет, місцеві бюджети | 1377,2 | 1377,2 | - | - | 1377,2 | 1369,5 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | - | Виконано. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.49. Реконструкція (термосанация з урахуванням утеплення стін) приміщення патолого-анатомічного відділення Хорошівської центральної районної лікарні по вул. Ринкова, 3Б в смт Хорошів Хорошівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Забезпечення енергоефективності | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | Смт Хорошів та Хорошівський район | 2018 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Патолого-анатомічне відділення переведено до приміщення Хорошівської центральної районної лікарні. Проект втратив актуальність. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.50. Проведення санації (реконструкції) будівлі амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Житомирська, 85А в селі Топорище Хорошівського району (термосанация з урахуванням утеплення стін) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Забезпечення енергоефективності | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | Села Топорище, Лизиник, Червоно-гранічне, Комарівка, Галинівка, Коланівка, Котелянка, Коритище, Олшівка | 2018 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.51. Проведення санації (реконструкції) будівлі амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Кутузова, 46А в селі Рижани Хорошівського району (термосанация з урахуванням утеплення стін) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Забезпечення енергоефективності | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | Села Рижани, Воляниця, Невириівка, Знам'янка, Жогітківка, Данилівка, Грабівка, Кропивенка Хорошівського району | 2018 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.52. Проведення санації (реконструкції) будівлі амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Папаніна, 41 в селі Ставки Хорошівського району (термосанация з урахуванням утеплення стін) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Забезпечення енергоефективності | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | Села Михайлівка, Ставки, Вишняківка, Човнова, Ліски Хорошівського району | 2018 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|--|---|-----------|------|---|--------|---|---|----|--------|--------|----------------|----|-----|-----|----|--|---------------------------|
| 1.53. Реконструкція котельні КП «Новоград-Волинськтеплокомуненерго» по вул. Шевченка, 1 у місті Новоград-Волинському | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Забезпечення енергоефективності | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення центральної частини міста, що сприятиме покращенню його екологічного та санітарного стану | Територія центральної частини міста Новоград-Волинського | 2018-2020 | 2019 | Місцевий бюджет | 2717 | - | - | - | 2717 | 2717 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | - | Виконано. Проект реалізовано у 2017 році. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.54. Капітальний ремонт даху та заміна вікон і вхідних дверей (заходи енергозбереження) Червононського центру дозвілля (спортивного комплексу) по вулиці Терещенка,5б в смт Червоне Андрушівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Забезпечення енергоефективності | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | Смт Червоне, села Малі Мошківці, Великі Мошківці, Крилівка, Глинівці, Котівка, Забара Червононської ОТГ Андрушівського району | 2018 | 2019 | Державний фонд (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | 1441,6 | - | - | - | 1441,6 | 1441,6 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | - | Виконано. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.55. Капітальний ремонт (енергоефективні заходи) приміщення Ласківського сільського будинку культури по вул. Шевченка, 9/32 в селі Ласки Народицького району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Забезпечення енергоефективності | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщень. | Село Ласки Народицького району | 2018-2020 | 2019 | Державний бюджет | 1229,1 | - | - | - | 1229,1 | 1229,1 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | - | Виконано. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.56. Реконструкція системи опалення приміщення будинку культури у селі Бовсуни Лугинського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Забезпечення енергоефективності | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів зі зменшення теплових втрат та скорочення використання енергоносіїв, необхідних для опалення приміщення. | Села Бовсуни, Солов'ї, Діброва Лугинського району | 2018 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|--|--|-----------|------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|-------|-----|-----|-----|--|-----------------------------|
| 1.57. Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі у бюджетних закладах міста Малина | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Забезпечення енергоефективності | Заміна ламп розжарювання з у бюджетних закладах міста з метою зменшення споживання електричної енергії бюджетними закладами міста Малина. | Місто Малин | 2018-2020 | 2019 | - | - | - | - | 3,0 | - | 14,0 | Замінено ламп | Один. | 265 | 265 | - | Виконується. Заміна ламп розжарювання на енергоефективні лампи здійснювалася по мірі їх згорання та за умови наявності коштів в межах поточного фінансування. У 2018 році замінено 75 ламп, за січень-вересень 2019 року - 190 ламп. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.58. Реконструкція вуличного освітлення з використанням світлодіодних світильників по вулицях Грушевського, Огієнка, Кримського в місті Малині | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Забезпечення енергоефективності | Реконструкція вуличного освітлення з використанням світлодіодних технологій при наданні послуг з освітлення центральної вулиці міста з метою зменшення витрат електроенергії та покращення якості надання послуг. | Місто Малин | 2018 | 2019 | - | - | - | - | - | - | 44,8 | Замінено світильників | Один. | 45 | 45 | - | Виконується. Реалізація розпочалася у 2017 році. Проведено частковий капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Кримського. Протягом 2018 року по вул. Огієнка та Грушевського замінено 20 % світильників. | Недостатність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.59. Реконструкція вуличного освітлення з використанням інноваційних енергоефективних заходів ВДЕ (енергія сонця) в селах Великий Дивлин, Малий Дивлин, Вербівка, Іванівна Лугинського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Забезпечення енергоефективності | Реконструкція вуличного освітлення з використанням інноваційних енергоефективних заходів з метою зменшення витрат електроенергії та покращення благоустрою та якості надання послуг. | Села Великий Дивлин, Малий Дивлин, Вербівка, Іванівка Лугинського району | 2018 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.60. Реконструкція та модернізація вуличного освітлення в місті Овручі Овруцького району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Забезпечення енергоефективності | Підвищення енергоефективності шляхом реалізації заходів з реконструкції та модернізації установок зовнішнього електричного освітлення, що дозволить забезпечити раціонального використання електроенергії та зменшення енерговитрат. | Місто Овруч Овруцького району | 2018-2020 | 2019 | редитні, грантові кошти НЕФКО міський бюджет | 6663,829 | 6826,925 | 4017,561 | 4017,561 | 4214,561 | 4214,561 | Виконано робіт | % | 100 | 75 | -25 | Виконується. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|--|---|--|------|---|---|---|---|-------|----|-------|------------------------------------|-------|-----|-----|----|---|---------------------------|
| 1.61. Переоснащення мережі вуличного освітлення з застосуванням світлодіодних ліхтарів та сонячних фотоелектричних модулів у місті Малині | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4. Підтримка альтернативної енергетики | Підвищення енергоефективності та оптимізація енергетичного балансу шляхом реалізації заходів з реконструкції та модернізації установок зовнішнього електричного освітлення, використання альтернативних та відновлювальних джерел енергії та зменшення витрат енергоносіїв | Місто Малині | 2018 | 2019 | - | - | - | - | 427,5 | - | 697,5 | Замінено ламп вуличного освітлення | Один. | 440 | 440 | - | Виконується. У 2017-2018 рр. замінено 9 км проводу, 164 лампи, встановлено 20 нових опор. У січні-вересні 2019 року проведено заміну старих ламп на сучасні енергозберігаючі різної конфігурації (всього 440 шт.) з заміною проводів за потребою. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.62. Будівництво котельні на твердому паливі Городківської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Шкільна, 28 в селі Городківка Андрушівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4. Підтримка альтернативної енергетики | Підвищення енергоефективності та оптимізація енергетичного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлювальних джерел енергії та альтернативними видами палива. | Село Городківка Андрушівського району | 2018 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.63. Реконструкція котельні Кошаринської ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Шкільній, 3 в селі Великі Кошарища Коростишівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4. Підтримка альтернативної енергетики | Підвищення енергоефективності та оптимізація енергетичного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлювальних джерел енергії та альтернативними видами палива. | Села Великі Кошарища, Малі Кошарища Коростишівського району | 2018 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.64. Капітальний ремонт котельні у Биківській ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Нова, 3 в селищі Биківка Романівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4. Підтримка альтернативної енергетики | Підвищення енергоефективності та оптимізація енергетичного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлювальних джерел енергії, та альтернативними видами палива. | Селище Биківка, Романівського району та прилеглий території | 2018 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | Передбачити кошти в місцевому бюджеті. | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|--|-----------|------|-----------------------------------|---|---|---|----|----|--------|-----------------------------------|-------|----|----|----|---|---|
| 1.65. Реконструкція котельні із встановленням твердопаливних котлів в Іванопільській гімназії по вул. Незалежності, 134 в смт Іванопіль, Будичанській ЗОШ по вул. М. Бричника, 2 в селі Будичани, Вільшанецькій ЗОШ по вул. Центральна, 24 в селі Вільшанка, Носівській ЗОШ по вул. Дубова, 3 в селі Носівки та Чуднівській ЗОШ І-ІІІ ступеню № 2 по вул. Рудницького, 4 в місті Чуднові Чуднівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4. Підтримка альтернативної енергетики | Підвищення енергоефективності та оптимізація енергетичного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлювальних джерел енергії, та альтернативними видами палива. | Місто Чуднів, смт Іванопіль, села Будичани, Вільшанка та Носівки Чуднівського району | 2018-2020 | 2019 | Державний бюджет, місцевий бюджет | - | - | - | - | - | 1390,8 | Встановлено твердопаливних котлів | Один. | 5 | 3 | -2 | Виконується. Реалізацію розпочато у 2017 році. Здійснено реконструкцію котельні із встановленням твердопаливних котлів, а саме: Носівська ЗОШ по вул. Дубова, 3 в с. Носівки – за благодійні кошти; Іванопільська гімназії по вул. Незалежності, 134 в смт. Іванопіль – 639,4 тис.грн.; Будичанська ЗОШ по вул. М. Бричника, 2 в с. Будичани – 751,4 тис.грн. | Недостатність фінансування. У звітному періоді кошти з державного бюджету на фінансування даного заходу за бюджетною програмою "Державний фонд регіонального розвитку" в с.Вільшанка та м.Чуднів не надходили. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.66. Реконструкція існуючих вільних приміщень Старокотельнянської амбулаторії загальної практики сімейної медицини під котельню на твердому паливі по вул. Житомирська, 7 в селі Стара Котельня Андрушівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4. Підтримка альтернативної енергетики | Підвищення енергоефективності та оптимізація енергетичного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлювальних джерел енергії, та альтернативними видами палива. | Село Стара Котельня Андрушівського району | 2018 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.67. Використання біоенергетичних технологій в тепло- та гарячому водопостачанні Житомирської області | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. Забезпечення енергоефективності | Підвищити рівень енергоефективності, поліпшити технічний стан теплоенергетики області та знизити витрати природного газу. | Житомирська область | 2018-2020 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|---|---|---------------------|---|------|---|---|---|---|----|----|----|----|-----------------------|-------|----|----|----|--|--|
| 1.68. Удосконалення функціонування системи надання адміністративних послуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 Створення умов для підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва | Полегшення доступу суб'єктів підприємницької діяльності до отримання адміністративних послуг. Створення регіонального Центру надання адміністративних послуг. | Житомирська область | 2018-2020 | 2019 | | | | | | | | | Створено ЦНАПів в ОТГ | Один. | 1 | 1 | | <p>Виконується.</p> <p>1. Проведено наради, семінари, навчання для адміністраторів центрів з надання адміністративних послуг (районних, міських та об'єднаних територіальних громад).</p> <p>2. Проводилася робота щодо переведення в електронний формат окремих адміністративних послуг, що користуються найбільшим попитом серед населення та бізнесу.</p> <p>3. Розширення мережі центрів надання адміністративних послуг в об'єднаних територіальних громадах, забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг.</p> <p>4. Щоквартально проводився моніторинг роботи центрів надання адміністративних послуг.</p> <p>19.08.2019 відкрито ЦНАП в Попільнянській ОТГ.</p> | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | Розширення мережі центрів надання адміністративних послуг в об'єднаних територіальних громадах, забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.69. Створення коворкінг-центру з поєднанням функцій IT-інкубатора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 Створення умов для підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва | Створення сприятливих умов для ведення бізнесу в області, розвитку науково-технічного потенціалу та інновацій, співробітництва у сфері інноваційної діяльності між державою, суб'єктами малого і середнього підприємництва, вищими навчальними закладами та науково-дослідними інститутами, розвиток IT-технологій. | Житомирська область | 2018-2020 | 2019 | | | | | | | | | | | | | | <p>Не розпочато виконання.</p> <p>Листом облдержадміністрації від 20.09.2017 № 4317/46/2-17 надано Мінрегіонбуд України проект «Створення Регіонального центру комерціалізації технологій та підприємництва (РЦКТП)» для участі у конкурсному відборі за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу. Метою проекту передбачено створення регіональної інституції з комерціалізації технологій та розвитку інноваційно-орієнтованого бізнесу в області, що включатиме реалізацію проектної ідеї «Створення коворкінг-центру з поєднанням функцій IT-інкубатора».</p> | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|--|---|---|-----------|------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|-------|-----|----|-----|-------------------------|--|
| 1.70. Створення Регіонального центру комерціалізації технологій та підприємництва (РЦКТП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 Створення умов для підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва | Формування інноваційної структури, орієнтованої на створення та впровадження наукоємної продукції, інноваційних процесів (РЦКТП) шляхом будівництва приміщення та консолідації зусиль зацікавлених осіб. Створення центру підготовки ІТ фахівців та коворкінгового простору. | Житомирська область | 2019-2020 | 2019 | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), секторальна підтримка ЄС, обласний бюджет, місцевий бюджет | - | - | - | - | - | - | Створено РЦКТП | Один. | 1 | | -1 | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. Проект не пройшов конкурсний відбір інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок державного фонду регіонального розвитку. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.71. Капітальний ремонт приміщення Центру надання адміністративних послуг Брусилівської селищної ради, вул. Лермонтова, 7, смт Брусилів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. Забезпечення умов для підтримки малих і середніх підприємств та фізичних осіб-підприємців | Підвищення якості, швидкості та прозорості надання адміністративних послуг. Полегшення доступу населення та підприємств до отримання адміністративних послуг. | Брусилівська об'єднана територіальна громада. | 2019 | 2019 | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.72. Реконструкція приміщення Овруцької міської бібліотеки для дорослих в центр надання адміністративних послуг Овруцької міської ради за адресою: Житомирська обл., м. Овруч, вул. Героїв Майдану, 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 Створення умов для підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва | Підвищення якості і доступності надання послуг населенню за допомогою впровадження нової інформаційної системи, розширення послуг ЦНАП, оснащення центрів меблями та сучасною технікою, програмним забезпеченням, підвищення рівня кваліфікації працівників. | Овруцький район | 2019-2020 | 2019 | Місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога. | 1898,788 | 1233,144 | 1233,144 | 1233,144 | 1233,144 | 1233,144 | Виконано робіт | % | 100 | 75 | -25 | Виконується. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|--|--|--|-----------|------|---|----------|---|---|----|--------|----------|----------------|----|-----|-----|----|---|----|
| 1.73. Реконструкція приміщень адміністративної будівлі по вул. Гулія, 7 в смт Іршанськ Хорошівського району для розміщення центру надання адміністративних послуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 Створення умов для підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва | Підвищення якості, швидкості та прозорості надання адміністративних послуг. Полегшення доступу населення та підприємств до отримання адміністративних послуг. | Смт Іршанськ, села Добринь, Гута-Добринь, Ємилівка, Губенкові Іршанської об'єднаної територіальної громади та сусідні громади (села Турчинка, Забрале, Старики, Шершні, Десятини, Ковалі, Красносілка) | 2018 | 2019 | Державний бюджет, місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога, кошти інвесторів | 1111,003 | - | - | - | 1200,0 | 1111,003 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | - | Виконано. Проект реалізовано у 2017 році. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.74. Розбудова системи підтримки підприємництва в області шляхом удосконалення діяльності Центру підтримки підприємництва, розширення напрямів його роботи. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2. Розбудова інфраструктури підтримки малих та середніх підприємств | Активізація малого та середнього бізнесу області. Проведення досліджень підприємницького середовища. | Житомирська область | 2018-2020 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. Листом облдержадміністрації від 20.09.2017 № 4317/46/2-17 надано Мінрегіонбуд України проект «Створення Регіонального центру комерціалізації технологій та підприємництва (РЦКТП)» для участі у конкурсному відборі за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу. Метою проекту передбачено створення регіональної інституції з комерціалізації технологій та розвитку інноваційно-орієнтованого бізнесу в області, що включатиме реалізацію проектної ідеї «Розбудова системи підтримки підприємництва в області шляхом удосконалення діяльності Центру підтримки підприємництва, розширення напрямів його роботи». | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|--|---------------------|-----------|------|---|---|---|---|----|----|----|------------------|-------|----|----|----|---|---------------------------|
| 1.75. Створення інноваційного консалтингового центру «Гармонізатор» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. Розбудова потенціалу для розроблення нових видів продукції | Підтримка формування на основі наявних потужностей науково-дослідних та освітніх установ (закладів) міст інноваційної інфраструктури. Створення системи стратегічного планування потреб економіки у висококваліфікованих кадрах за видами економічної діяльності | Житомирська область | 2018-2020 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.76. Створення каталогу комерційних пропозицій підприємств-експортерів Житомирської області | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2. Створення умов для стійкого розвитку економіки регіону | Забезпечення широкого доступу до інформації про експортний потенціал області. Надання сприяння в просуванні продукції і послуг експортоорієнтованих підприємств та потенційних експортерів області на ринки іноземних держав. | Житомирська область | 2018-2020 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | Створено каталог | Один. | 1 | - | -1 | Виконується. З метою просування продукції і послуг експортоорієнтованих підприємств області на ринки іноземних держав сформовано та розміщено на сайті департаменту базу підприємств-експортерів області. Продовжувалася робота над оновленням комерційних пропозицій підприємств Житомирщини. Також триває робота над створенням регіонального інтернет-ресурсу з підтримки експортерів області, що дозволить збільшити обсяги експорту завдяки розширенню існуючих та освоєнню нових ринків збуту експортоорієнтованими підприємствами області. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.77. Розробка та впровадження перспективної мережі зеленого (екологічного) туризму в Житомирській області | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. Розвиток екологічних видів туризму, у т.ч. сільського зеленого туризму | Скоординувати діяльність місцевих громад для облаштування туристичних маршрутів, що пролягатимуть їхньою територією. | Житомирська область | 2018-2020 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|--------------------------------------|-----------|------|------------------|---------|---|---|----|---------|---------|---|-------|----|----|----|-------------------------|---------------------------|
| 1.78. Створення Житомирського обласного туристично-інформаційного центру | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2. Сприяння розвитку внутрішнього туризму і реклама місцевих туристичних продуктів | Створення туристично-інформаційного центру (ТІЦ), що дозволить забезпечити популяризацію Житомирської області як туристично привабливого регіону України завдяки підвищенню поінформованості потенційних туристів та екскурсантів про туристично-рекреаційні можливості регіону, підвищенню рівня сервісу, забезпечення результативної співпраці з закладами розміщення, санаторно-курортними обслуговування, туристичними підприємствами та організаціями. | Житомирська область | 2018-2020 | 2019 | Державний бюджет | 189,987 | - | - | - | 189,987 | 189,987 | Створено туристично-інформаційний центр | Один. | 1 | 1 | - | Виконано. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.79. Встановлення пам'ятника Святославу Ріхтеру | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2. Сприяння у розвитку внутрішнього туризму і реклама місцевих туристичних продуктів | Створення об'єкту місцевих туристичних маршрутів. Вшанування пам'яті великого музиканта. | Місто Житомир та Житомирська область | 2018-2020 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.80. Створення симфонічного оркестру при Житомирській обласній філармонії ім. С. Ріхтера. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2. Сприяння у розвитку внутрішнього туризму і реклама місцевих туристичних продуктів. | Створення симфонічного оркестру в Житомирській області забезпечить підняття рівня музичної культури на Житомирщині, привабливість обласної філармонії – потенційного об'єкта туристичних маршрутів для відвідування туристами. | Житомирська область | 2018 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|--|---------------------------------------|-----------|------|-----------------|--------|---|--------|-------|--------|--------|--|----------------|---------------|---------------|--------------|---|---------------------------|
| 1.81. Розвиток та модернізація музейної мережі області | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2. Сприяння у розвитку внутрішнього туризму і реклами місцевих туристичних продуктів | Повернення Житомирській області статусу привабливого та популярного культурно-туристичного регіону. Формування історичного та культурного іміджу Житомирщини серед жителів інших регіонів України. | Житомирська область | 2018-2020 | 2019 | Обласний бюджет | 34,242 | - | - | - | 34,242 | 34,242 | Збільшення аудиторії відвідувачів // дитячої ошатності | кількість осіб | 10900 // 7200 | 10960 // 8540 | +60 // +1340 | Виконується. Протягом 2018 року в музеї космонавтики імені Сергія Павловича Корольова придбано робота та телевізор. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.82. Придбання устаткування, меблів, інвентарю, одягу сцени, штор з метою відновлення функціонування театру (пам'ятки історії) по вул. Європейській, 21 в місті Бердичеві | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2. Сприяння у розвитку внутрішнього туризму і реклами місцевих туристичних продуктів | Збереження пам'ятки історії місцевого значення. Підвищення рівня обізнаності населення щодо цінностей територій та об'єктів природно-заповідного фонду і залучення населення до управління ними. | Місто Бердичів та Бердичівський район | 2018 | 2019 | - | - | - | 4000,0 | - | 4000,0 | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.83. Проведення археологічних досліджень у місті Малині | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2. Сприяння у розвитку внутрішнього туризму і реклами місцевих туристичних продуктів | Дослідження історичного минулого міста Малина. Формування історичного та культурного іміджу міста Малин серед жителів області та інших регіонів України. | Місто Малин | 2018-2020 | 2019 | Місцевий бюджет | - | - | - | 481,0 | - | 553,0 | Проведено археологічних досліджень | Один. | 1 | 1 | - | Виконується. Проведено фестиваль «Інкубатор ремесел», виготовлено презентаційний матеріал. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.84. Започаткування музейної справи, реконструкція будівлі по вул. Грушевського, 40 в місті Малині (під красназавчий музей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2. Сприяння у розвитку внутрішнього туризму і реклами місцевих туристичних продуктів | Отримання містом Малин статусу привабливого та популярного культурно-туристичного міста. Формування історичного та культурного іміджу міста Малин серед жителів області та інших регіонів України. | Місто Малин | 2018 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.85. Відкриття музею під відкритим небом на території Малинського древнього Городища у місті Малині | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2. Сприяння у розвитку внутрішнього туризму і реклами місцевих туристичних продуктів | Отримання містом Малин статусу привабливого та популярного культурно-туристичного міста. Створено об'єкти нових туристичних маршрутів. | Місто Малин | 2018 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|------------------------------|------|--|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------------------|---------------------------|
| 1.86. Ремонтно-реставраційні роботи з відновленням елементів фасадів пам'ятки архітектури XIX ст. садиби М. Терещенка в місті Андрушівці Андрушівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2. Сприяння у розвитку внутрішнього туризму і реклами місцевих туристичних продуктів. | Створення об'єкту туристичного маршруту. Покращення туристичної привабливості міста Андрушівка Андрушівського району. | Місто Андрушівка та Андрушівський район | 2019 | 2019 | | | | | | | | | | | | | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.87. Розвиток туристичного комплексу в селі Рудня-Замисловицька поблизу геологічного заказника «Камінне село» в Олевському районі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2. Сприяння у розвитку внутрішнього туризму і реклами місцевих туристичних продуктів. | Розвиток внутрішнього туризму і реклама місцевих туристичних маршрутів в Олевському районі та області | Олевський район | 2018-2020 | 2019 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | Залучення коштів інвесторів. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.88. Організація фестивалю «Polissia Food Fest» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2. Сприяння у розвитку внутрішнього туризму і реклами місцевих туристичних продуктів. | Представлення потенціалу сільського господарства та харчової промисловості Житомирської області. Капіталізація історико-культурної спадщини області через ознайомлення з оригінальними рецептурами і технологіями виготовлення місцевих харчових продуктів та традиціями їх споживання в регіоні. Формування туристичного, екологічного та гастрономічного бренду Житомирської області. | Житомирська область | 2019-2020 | 2019 | Обласний бюджет, місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога, кошти інвесторів | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.89. Створення бази даних туристичної інформації про Житомирську область «Я їду» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2. Сприяння у розвитку внутрішнього туризму і реклами місцевих туристичних продуктів. | Об'єднання фахівців у сфері туризму для формування туристичних маршрутів за напрямками: гастрономічний, екологічний, зелений, родові садиби, активний, екстремальний, історичний, для дітей, романтичний і т.д. | Житомирська область | 2019-2020 | 2019 | Обласний бюджет, місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога, кошти інвесторів | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|--|--|-----------|------|----------------|-------|---|---|--------|-------|--------|-----------------|-------|----|----|----|--|---------------------------|
| 1.90. Капітальний ремонт гідротехнічних споруд та очистка ставків в парку ім. Миклухо-Маклая в місті Малині | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2. Стрияння у розвитку внутрішнього туризму і реклами місцевих туристичних продуктів | Покращення екологічного стану водойм – ставків у міському парку ім. Миклухо-Маклая. Популяризація парку як об'єкту туристичних маршрутів та рекреаційної зони для мешканців та гостей міста Малин. | Місто Малин | 2018 | 2019 | . | . | . | . | 858,09 | . | 858,09 | Очищено ставків | Один. | 3 | 1 | -2 | Виконується. Визначено виконавця робіт, укладено договір та розпочато роботи згідно проектно-кошторисної документації. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.91. Реконструкція греблі в районі м'ясокомбінату у місті Коростені | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.3. Покращення екологічного стану та використання рекреаційних зон | Покращення проходження паводкових вод. Запобігання виникнення аварійних ситуацій. Забезпечення гарантійної роботи водозаборів технічної води | Місто Коростень | 2018 | 2019 | Міський бюджет | 100,0 | . | . | . | 100,0 | 100,0 | . | . | . | . | . | Не розпочато виконання. В 2018 році виготовлено проектно-кошторисну документацію та отримано експертний висновок. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.92. Будівництво підпірної гідротехнічної споруди з проведенням протиповеневих заходів, поліпшенням гідрологічного режиму та санітарного стану річки Случ в місті Новограді-Волинському | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.3. Покращення екологічного стану та використання рекреаційних зон | Вирішення проблеми водопостачання в місті Новоград-Волинський. Покращення екологічної ситуації в місті. Поліпшення якості надання послуг з водопостачання та зменшення їх вартості. | Місто Новоград-Волинський | 2018-2019 | 2019 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.93. Реконструкція гідроспоруди на річці Гуйва по вул. Щорса у місті Андрушівці Андрушівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.3. Покращення екологічного стану та використання рекреаційних зон | Забезпечення надійного водопостачання. Уникнення надзвичайних ситуацій. | Місто Андрушівка Андрушівського району | 2020 | 2019 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|-----------|------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------------------|---|
| 1.94. Перезатарення та утилізація невизначених, заборонених до вжитку отрутохімікатів на території Смільчинської селищної ради | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.3. Покращення екологічного стану та використання рекреаційних зон | Охорона навколишнього природного середовища. Покращення стану довкілля. | Села Мала Глуша, Мокляки, Піддуби, Сергіївка, Середи, Степанівка, Великий Яблунець, Андріївці, Куліш Смільчинської об'єднаної | 2020 | 2019 | Державний та обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.95. Поліпшення технічного стану та благоустрій водойми (ставу) в смт Смільчине Житомирської області | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.3. Покращення екологічного стану та використання рекреаційних зон | Покращення екологічного стану водойми в смт Смільчине. Популяризація водойми як об'єкту туристичних маршрутів та рекреаційної зони для мешканців та гостей смт Смільчине. Покращення санітарного та екологічного стану смт Смільчине. | смт Смільчине та Смільчинський район. | 2019-2020 | 2019 | Державний бюджет, місцевий бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.96. Відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Хомора у Баранівському районі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.3. Покращення екологічного стану та використання рекреаційних зон | Покращення санітарного та екологічного стану р. Хомора, захист господарських об'єктів та сільгоспугідь від шкідливої дії вод. | Баранівка Баранівського району, смт Петропавлівське, села Марківка, Стара Гута Баранівського району | 2018-2020 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Невиконання ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» Протокольного рішення спільного засідання Хмельницької та Житомирської регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.97. Перезатарення та утилізація невизначених, заборонених до вжитку отрутохімікатів на території Новоград-Волинського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.3. Покращення екологічного стану та використання рекреаційних зон | Охорона навколишнього природного середовища. Покращення стану довкілля. | Села Романівка, Гушальці, Полянська, Яворівка, Броньки, Ужачин, Куриця, Кленова, Орели, Колодянка, Івашківка, Лучиця, Красилівка, Тарашанка, Маковичі, Анета, Повчино, Токарів, Піщів | 2018 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|--|--|---|-----------|------|---|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--|-------|----|----|-----|--|--|
| 1.98. Будівництво парку культури та відпочинку в смт Іршанськ Хорошівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.3. Покращення екологічного стану та використання рекреаційних зон | Проведення заходів з розбудови існуючої лісопаркової зони з озером та подальше її функціонування як сучасного культурно-дозвільного комплексу парку культури та відпочинку. | Смт Іршанськ, села Добринь, Гута-Добринь, Ємилівка, Губенкове Іршанської об'єднаної територіальної громади Хорошівського району | 2018-2020 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Розробка бізнес-планів та проектно-кошторисної документації для створення районних (сільських) гуртових ринків | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. Поліпшення організації ринків для реалізації сільськогосподарських товарів і зв'язку міст із сільськими територіями | Надання допомоги ініціативним групам у створення районних (сільських) гуртових ринків, фінансування розробки бізнес-планів для обслуговування ефективності інвестиційного кредитування. | Житомирська область | 2018-2020 | 2019 | - | - | - | 110 | - | 210 | - | Кількість розробленої проектно-кошторисної документації | Один. | 10 | - | -10 | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Сприяння розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2. Поліпшення надання послуг для дрібних сільгосподарів-виробників і організація співробітництва між ними | Розвиток сільськогосподарської кооперації. Створення нових робочих місць в сільській місцевості. | Сільські території Житомирської області | 2018-2020 | 2019 | Державний, обласний- та місцеві бюджети, пайові внески членів СОК | 253,3 | 253,3 | 4500 | - | 8000 | 342,3 | Створено сільсько-господарських обслуговуючих кооперативів | Один. | 10 | 5 | -5 | Виконується. У 2018 році з обласного бюджету 2 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів отримали підтримку у сумі 253,3 тис. грн для придбання молочарського обладнання. На 2019 рік з обласного бюджету затверджено видатки у сумі 1000,0 тис. грн на розвиток кооперації. | Низький рівень знань сільських жителів з питань переваг об'єднання в кооперативи. Проводиться роз'яснювальна робота з цього питання. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. Підтримка розвитку суб'єктів господарювання агропромислового комплексу області шляхом здешевлення кредитів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3. Сприяння доступу товаровиробникам до фінансових ресурсів | Забезпечення доступу суб'єктів сільськогосподарського виробництва до кредитних ресурсів комерційних банків. Створення умов для розвитку малого та середнього підприємництва у сільській місцевості | Житомирська область | 2018-2020 | 2019 | Державний бюджет | 7508,4 | 7508,4 | 10000 | 9246,9 | 19000 | 7508,4 | суб'єкти господарювання, яким надано допомогу | Один. | 70 | 44 | -26 | Виконується. У 2018 році відшкодовано відсоткову ставку за залученими кредитами 28 сільськогосподарським підприємствам у сумі 6978,5 тис. грн. На 2019 рік для області у Державному бюджеті затверджені видатки у сумі 3701,0 тис. гривень. Протягом січня-вересня використано 16 суб'єктами господарювання 2268,4 тис. гривень. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|--|---|-----------|------|--|---------|--------|-------|--------|-------|---------|---|------------|-----|-----|-----|--|--|
| 2.4. Сприяння розвитку фермерських господарств | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3. Сприяння доступу товаровиробникам до фінансових ресурсів | Вирішення проблеми матеріально-технічного забезпечення, що дозволить зменшити майже на третину частину ручної праці, що сприятиме підвищенню рівня використання трудових ресурсів та ефективності виробництва сільськогосподарської продукції. | Сільські території Житомирської області | 2018-2020 | 2019 | Бюджети всіх рівнів, міжнародні донори- | 14526,5 | 8990,5 | 10800 | 8990,5 | 19700 | 19376,5 | Надано допомогу фермерським господарствам | Один. | 102 | 153 | +51 | <p>Виконується. У 2018 році з державного бюджету через Житомирське регіональне відділення фонду 3 фермерські господарства (далі ФГ) отримали 690,1 тис. грн на поворотній основі та 77 ФГ отримали 2231,4 грн бюджетної субсидії на 1 га оброблених угідь (пост 911). З державного бюджету 3 ФГ отримали підтримку на закладення хмільників, садів у сумі 2347,3 грн (пост 587). З обласного бюджету для часткового відшкодування придбаних техніки та технологічного обладнання отримали підтримку 6 ФГ у сумі 267,2 тис. гривень. На 2019 рік з обласного бюджету для підтримки фермерства затверджено видатки у сумі 400,0 тис. гривень. У 2019 році з обласного бюджету ФГ використано 209,8 тис. грн (на придбання причіпної техніки); з Держбюджету отримали 1078,3 тис. грн (на закладення хмільників, садів у сумі 164,6 грн), відшкодування відсоткової ставки - 913,7 тис. грн; через регіональне відділення фонду підтримки ФГ – 7702,4 тис. грн</p> | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5. Сприяння розвитку бджільництва | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3. Сприяння доступу товаровиробникам до фінансових ресурсів | Підтримка розвитку бджільництва, створення умов бджолярам для підгодівлі бджіл у зимовий період, придбання вуликів та засобів захисту, нарощування чисельності бджолосімей та обсягів виробництва продукції бджільництва. | Сільські території Житомирської області | 2018-2020 | 2019 | Обласний та місцеві бюджети, міжнародні донори | - | - | 500 | - | 1000 | - | Збільшено чисельність бджолосімей | Тис. сімей | 50 | - | -50 | <p>Не розпочато виконання.</p> | Підтримка з обласного бюджету даного напрямку у 2019 році не передбачена оскільки область забезпечена у повному обсязі бджолопродукцією. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|--|---|---|-----------|------|--|---|---|---------|----------|----------|----------|-----------------------------------|-------|----|----|----|--|--|
| 2.6. Сприяння будівництву елеваторних комплексів на території Романівського, Брусилівського та Попільнянського районів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4. Технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних нових підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції | Зберігання зерна за сучасними технологіями. | Романівський, Брусилівський та Попільнянський і прилеглі райони | 2018-2020 | 2019 | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), кошти бізнесових структур, міжнародні донори | - | - | 60000,0 | 35360,00 | 120000,0 | 216717,0 | Створено елеваторних комплексів | Один. | 8 | 9 | +1 | <p>Виконується. У 2018 році на реалізацію проекту спрямовано 2131,81 млн грн, з них: ПСП «Україна» Попільнянського (ТОВ «Монсанта Україна»)- 2000 млн грн, ТОВ «Олімп-Агро» смт Попільня Попільнянського – 110 млн грн, ТОВ «Вега-Агро» Брусилівського – 1,0 млн грн, ТОВ «НормАгро» Бердичівського – 0,55 млн грн, ТОВ «Компанія ЮСС» Пулинського – 15,9 млн грн, ПП «Світанкова зоря» Романівського районів – 0,36 млн грн. та СТОВ «Печанівське» 4 млн грн. У першому півріччі 2019 року завершено реалізацію проекту ПСП «Україна», на що спрямовано 4,96 млн грн; будується елеватор у ТОВ «Олімп Агро» – 18,8 млн грн та зерноочисний комплекс СТОВ «Млинці» Житомирського району - 7,0 млн грн. Будуються елеватори: у Брусилівському районі ТОВ «Вега Агро» (1200,0 тис. грн), ФГ «Сорока» (2800,0 тис.грн); у Пулинському районі ТОВ «Компанія ЮСС» - 600,0 тис.грн.</p> | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7. Підтримка будівництва овочесховищ із сучасними технологіями довготривалого зберігання | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4. Технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних нових підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції | Забезпечення доступу суб'єктів малого аграрного бізнесу до організованого ринку аграрної продукції та логістичних послуг і формування товарних партій продукції для реалізації за вигідними цінами. | Сільські території Житомирської області | 2018-2020 | 2019 | - | - | - | 1000 | - | 2000 | - | Кількість побудованих овочесховищ | од | 2 | - | -2 | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. Пошук інвестора. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|--|---------------------|-----------|------|---|---|---|---------|---------|----------|----------|-----------------------------|-------|----|----|----|--|---|
| 2.8. Сприяння відновленню роботи 3-х спиртових заводів на території області | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4. Технологічне переоснащення діючих та створення високо-технологічних нових підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції | Стимулювання розвитку місцевої економіки. | Житомирська область | 2018-2020 | 2019 | - | - | - | 4000,0 | - | 10000,0 | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Проблеми законодавчого врегулювання ринку біодобавок до бензинів. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9. Технологічне переоснащення діючих та створення нових підприємств з виробництва тваринницької продукції | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4. Технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних нових підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції | Отримання прибутку від рентабельного ведення галузі тваринництва із застосуванням новітніх технологій. Нарощування обсягів виробництва тваринницької продукції. | Житомирська область | 2018-2020 | 2019 | Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти бізнесових структур, міжнародні донори | - | - | 62000,0 | 99400,0 | 117000,0 | 170266,0 | Реконструйовано підприємств | Один. | 20 | 19 | -1 | Виконується. У 2018 році здійснювалось будівництво та реконструкція 11-ти тваринницьких приміщень у Андрушівському (1), Баранівському (3), Житомирському (1), Коростенському (1), Любарському (1), Народицькому (3), Попільнянському (1) районах, з них: 3 - для утримання свиней, 7 - для утримання овець. У січні-вересні 2019 року продовжено реконструкцію 4 молочно-товарних комплексів: ТОВ «Вельце» Любарського (спрямовано 22,2 млн грн), ПАФ «Срчики» Попільнянського (28,5 млн грн), ТОВ «Агровест Груп» Баранівського (0,5 млн грн), ТОВ «Івниця» Андрушівського (3,6 млн грн) районів. Розпочато будівництво молочно-товарного комплексу європейського зразка у ПП «Галекс Агро» Баранівського району (спрямовано 5,1 млн грн). Проводиться реконструкція 5-ти свинокомплексів: ДФУ «Агро» Коростенського (7,1 млн грн), (П(ПО)ПС «Малинівське» Малинського (8,5 млн грн), ТОВ «Агропек» (10,0 млн грн) і ТОВ «АК Біоленд» Черняхівського (11,7 млн грн) та ТОВ АПК «Дубовий Гай» (2,0 млн грн) Овруцького районів. Проводиться реконструкція вівчарника у Народицькому районі, спрямовано 0,2 млн грн | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|--|--|---|-----------|------|--|-------|-------|------|----|---------|--------|--|-------|----|----|----|--|--|
| 2.10. Будівництво модульного цеху для зливу, первинної переробки молока в місті Олевськ Олевського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4. Технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних нових підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції | Отримання прибутку від рентабельного ведення молочного скотарства із застосуванням новітніх технологій. Нарощування обсягів переробки молока. | Олевський район | 2018-2020 | 2019 | Кошти інвесторів | - | - | 500 | - | 1850 | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. Пошук інвестора. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11. Підтримка органічного сільськогосподарського виробництва | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.5. Розвиток органічного сільського господарства | Підвищення конкурентоспроможності та рівня прибутковості сільськогосподарських агроформувань області. Диференціація та екологізація аграрного виробництва в результаті вирощування органічної продукції. | Сільські території Житомирської області | 2018-2020 | 2019 | Державний, обласний та місцеві бюджети, власні та залучені кошти сільськогосподарських агроформувань | 241,6 | 241,6 | 7500 | - | 14700,0 | 6741,6 | Збільшення чисельності господарюючих суб'єктів у сфері органічного виробництва | Один. | 22 | 11 | -7 | Виконується. Органічним виробництвом в області займаються 16 агроформувань, в обробітку яких 22,5 тис. га землі. У 2018 році з обласного бюджету відшкодовано 50% вартості придбання сертифікату відповідності у сумі 241,6 тис. грн 4 сільгоспідприємствам. На 2019 рік з обласного бюджету по даному напрямку виділено 100,0 тис. грн для часткового відшкодування вартості придбання сертифікату відповідності та вартості органічного посівного матеріалу. Протягом січня-вересня 2019 року фінансування не відбувалося. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.12. Створення моніторингової групи з вивчення питання підготовки робітничих кадрів у сфері сільського зеленого туризму та ремісництва | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. Сприяння розвитку ремесел та можливостям малих сільськогосподарських підприємств | Сприяти у використанні бази для проходження учнями виробничого навчання та практики та залучати кошти підприємств для навчально-виробничого процесу. | Житомирська область | 2018-2020 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|--|---|---------------------|-----------|------|-----------------|---------|---|------|------|---------|---------|--------------------------|-------|----|----|----|--|---------------------------|
| 2.13. Майстри народної творчості – Житомирщині | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. Проведення на обласному рівні майстер-класів народно-ужиткового мистецтва (вишивка, різьбярство, художній розпис, лозоплетіння) | Розвиток в області традиційного народного мистецтва | Житомирська область | 2018-2020 | 2019 | Обласний бюджет | 170,300 | - | 65,0 | 65,0 | 170,3 | 170,3 | Проведено майстер-класів | Один. | 12 | 12 | | Виконується. Протягом 2018 року проведено 10 заходів. У II кварталі 2019 року проведено фестиваль «ЕКОфест» та свято декоративно-прикладного мистецтва «Майстерний червень» | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.14. Культурне життя громади | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.4. Організація та реклама проведення ярмарок, свят і змагань на території сільських громад | Надання культурних послуг жителям села | Житомирська область | 2018-2020 | 2019 | Обласний бюджет | 442,636 | - | 9,0 | 9,0 | 442,636 | 442,636 | Проведено заходів | Один. | 33 | 33 | | Виконується. Протягом 2018 року проведено 32 заходи. У січні-вересні 2019 року проведено Етно-фестиваль «Житичі». | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.15. Фольклорне намісто | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.4. Сприяння розвитку сільських хорів і ансамблів народного танцю | Розвиток в області вокально-хорового та хореографічного мистецтва | Житомирська область | 2018-2020 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|--|---|-----------|------|--|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--|------|----|----|-----|--|----|
| 2.16. Кредитування індивідуального житлового будівництва на селі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях | Розширення сфери будівництва на сільських територіях | Сільські території Житомирської області | 2018-2020 | 2019 | Державний, обласний та місцеві бюджети, власні кошти сільських жителів | 8246,0 | 3081,0 | 475,0 | 3081,0 | 890,0 | 8296,0 | Кількість отримувачів пільгових кредитів | Осіб | 50 | 61 | +11 | <p>Виконується. У 2018 році спрямовано 5165,0 тис. грн бюджетних коштів, у т. ч. 3350,0 тис. грн - з обласного бюджету на надання пільгових кредитів 35 сільським забудовникам. Кошти спрямовані: 465,0 тис. грн- на будівництво житла (скористались 5 осіб), у т. ч. отримали з обласного бюджету 90,0 тис. грн (3 особи); 3775,0 тис. грн – на придбання житла (20 осіб), у т. ч. з обласного бюджету – 3010,0 тис. грн (16 осіб); 875 тис. грн - на реконструкцію і добудову житла (9 осіб), у т. ч. з обласного бюджету – 200,0 тис. грн (3 особи); 50,0 тис. грн – на підключення інженерних мереж з обласного бюджету отримала 1 особа.</p> <p>У січні-вересні 2019 року пільгові довгострокові кредити отримали: із держбюджету у сумі 1050,0 тис. грн 7 осіб, з них для: будівництва житла – 2 особи у сумі 250,0 тис. грн; придбання житла – 3 особи отримали 600,0 тис. грн; реконструкцію житла – 2 особи у сумі 200,0 тис. грн; з обл. бюджету у сумі 2994,4 тис. грн отримали 24 сільських забудовників, з них на: нове будівництво – 3 особи у сумі 529,4 тис. грн; придбання житла – 11 осіб отримали 1740,0 тис. грн; добудову, ремонт, реконструкцію житла – 10 осіб отримали 725,0 тис. грн; з район. бюджетів у сумі 216,0 тис. грн 3 особи, у т.ч.: для придбання житла 1 особа у сумі 100,0 тис. грн; на реконструкцію житла – 2 особи отримали 116,0 тис. .гривень.</p> | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|--|--------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------------------|---|
| 2.17. Комп'ютеризація навчальних закладів Любарського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 Створення умов для проживання молоді на сільських територіях | Комп'ютеризація навчальних закладів Любарського району з метою створення належних умов для навчання учнів. | Любарський район | 2018-2020 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.18. Реконструкція існуючого майданчика під літній спортивний комплекс в смт Ємільчине, вул. Соборна, 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 Створення умов для проживання молоді на сільських територіях | Поліпшення спортивної інфраструктури у смт Ємільчине для забезпечення потреб молоді та інших категорій населення у послугах з фізичної культури та спорту. Створення сприятливих умов для залучення дітей, молоді, мешканців громади та району до занять спортом, що сприяють зміцненню їх фізичної, духовної та оздоровчої активності. | Смт Ємільчине, Ємільчинський район | 2019 | 2019 | Державний бюджет, місцевий бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.19. Будівництво спортивного залу Баранівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Ольги Сябрук по вул. Звягельська, 17 у місті Баранівка Баранівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях | Створення належних умов для навчання учнів. Покращення фізкультурно-оздоровчої роботи в навчальному закладі. | Місто Баранівка Баранівського району | 2018 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. Проект не пройшов конкурсний відбір інвестиційних програм і проєктів, що можуть реалізуватися за рахунок державного фонду регіонального розвитку у 2019 році. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.20. Капітальний ремонт спортивного залу Зарудинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Кооперативній, 70 в селі Зарудинці Ружинського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях | Створення належних умов для навчання учнів. Покращення рівня надання освітніх послуг. | Село Зарудинці Ружинського району | 2018 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.21. Будівництво приміщення спортзалу Рижанської гімназії по вул. Кутузова, 44 в селі Рижани Хорошівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях | Створення належних умов для навчання учнів. Забезпечення покращення здоров'я учнів школи. Покращення фізкультурно-оздоровчої роботи в навчальному закладі. | Село Рижани Хорошівського району | 2018 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|--------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----|-----|-----|----|-------------------------|---------------------------|
| 2.22. Облаштування плавального басейну в молодіжно-спортивному комплексі «Юність» в смт Ємільчине Ємільчинського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях | Поліпшення спортивної інфраструктури в смт Ємільчине для забезпечення потреб молоді та інших категорій населення у послугах з фізичної культури та спорту. | Смт Ємільчине та Ємільчинський район | 2018-2020 | 2019 | Державний бюджет, місцевий бюджет | 9364,124 | 9364,124 | 2929,846 | 2929,846 | 9364,124 | 9364,124 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | | Виконано. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.23. Створення багатофункціональних спортивних майданчиків із синтетичним покриттям у місті Малині | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях | Розвиток масової фізкультури та спорту. Створення сприятливих умов для залучення дітей, молоді, мешканців міста до занять різними видами спорту, що сприяють зміцненню їх фізичної, духовної й оздоровчої активності. | Місто Малині | 2018 | 2019 | Державний бюджет, місцевий бюджет | - | - | - | - | 1537,15 | 1537,15 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | - | Виконано. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.24. Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу в смт Лугини Лугинського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях | Поліпшення спортивної інфраструктури у смт Лугини Лугинського району для забезпечення потреб молоді та інших категорій населення у послугах з фізичної культури та спорту. | Лугинський район | 2020 | 2019 | | | | | | | | | | | | | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.25. Будівництво комплексного спортивного майданчика Ружинської ДЮСШ по вул. Київській, 36 у смт Ружин Ружинського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях | Поліпшення спортивної інфраструктури у смт Ружин для забезпечення потреб молоді та інших категорій населення у послугах з фізичної культури та спорту. | Смт Ружин Ружинського району | 2018 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.26. Будівництво спортивного комплексу на масиві смт Попільні Попільнянського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях | Поліпшення спортивної інфраструктури у смт Попільні для забезпечення потреб молоді та інших категорій населення у послугах з фізичної культури та спорту. | Смт Попільня та Попільнянський район | 2018-2020 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|--|--|---|-----------|------|-----------------------------------|---------|---|---|----|---------|---------|----------------|----|-----|-----|----|--|---------------------------|
| 2.27. Будівництво спортивного корпусу в районі існуючого стадіону по вул. Івана Франка в смт Хорошів Хорошівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях | Поліпшення спортивної інфраструктури у смт Хорошів для забезпечення потреб молоді та інших категорій населення у послугах з фізичної культури та спорту. | Смт Хорошів та Хорошівський район | 2018-2020 | 2019 | - | - | - | - | - | - | 1653,0 | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. Початок реалізації 2009 рік, частково виконані будівельно-монтажні роботи. В січні – вересні 2019 року не реалізовувався | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.28. Влаштування штучного покриття для спортивного майданчика по вул. Центральна, 1А в селі Курне Пулинського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях | Створення сприятливих умов для залучення дітей, молоді, мешканців села до занять різними видами спорту, що сприяють зміцненню їх фізичної і оздоровчої активності | Села Курне, Березова Гать, Молодіжне, Цвігянка, селище Курне Пулинського району | 2018-2020 | 2019 | Державний бюджет, місцевий бюджет | 924,380 | - | - | - | 924,380 | 924,380 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | - | Виконано. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.29. Будівництво спортивного майданчика із штучним покриттям в смт Хорошів Хорошівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях | Створення сприятливих умов для залучення дітей, молоді, мешканців селища та сіл району до занять різними видами спорту, що сприяють зміцненню їх фізичної, духовної і оздоровчої активності. | Смт Хорошів і Хорошівський район | 2018-2019 | 2019 | Державний бюджет, місцевий бюджет | 1200,00 | - | - | - | 1200,0 | 1200,0 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | - | Виконано. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.30. Ремонт актового залу початкового спеціалізованого музичного навчального закладу Черняхівська музична школа по вул. Шевченка, 8 в смт Черняхів Черняхівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях | Створення умов для задоволення потреб дітей у творчій самореалізації, що в майбутньому дасть можливість професійної само визначеності в подальшому житті | Черняхівський район | 2018-2020 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|-----------|------|----------------------------------|----------|-------|-------|-------|----------|----------|---|---------|-----|-----|----|---|--|
| 2.31. Реконструкція даху клубу по вул. Окунєва, 25 В в селі Мостове Андрушівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях. 2.3.2. Сприяння розбудові зв'язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів. | Забезпечення належного функціонування закладу культури для надання культурних послуг мешканцям села | село Мостове Андрушівського району | 2019 | 2019 | | | | | | | | | | | | | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.32. Капітальний ремонт будинку культури по вул. Новоград-Волинській, 88 А в селі Рогачів Баранівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях | Забезпечення належного стану та функціонування закладу для надання культурних послуг мешканцям сіл Рогачів, Острожок, Млини, Рудня Баранівського району | Села Рогачів, Острожок, Млини, Рудня Баранівського району | 2018 | 2019 | Кошти інфраструктурної субвенції | 1287,116 | - | - | - | 1287,116 | 1287,116 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | - | Виконано. | - |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.33. Реконструкція районного будинку культури по вул. Б. Хмельницького, 4 в смт Попільня Попільнянського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях | Забезпечення належного стану та функціонування закладу культури для надання культурних послуг мешканцям селища та району та покращення їх дозвілля | Смт Попільня та Попільнянський район | 2018-2020 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.34. Капітальний ремонт будинків культури у селах Краснопіл, Молочки, Носівки, Безпечна, Стетківці Краснопілської об'єднаної територіальної громади Чуднівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях | Забезпечення належного стану та функціонування закладів культури для надання культурних послуг мешканцям сіл та покращення їх дозвілля | Села Молочки, Носівки, Безпечна, Стетківці Краснопілської об'єднаної територіальної громади | 2018-2020 | 2019 | Державний бюджет | 644,0 | 644,0 | 644,0 | 644,0 | 644,0 | 644,0 | Кількість населена пунктів, де проведено кап. ремонті закладів культури | одиниць | 5 | 1 | -4 | Виконується. Протягом першого півріччя 2019 року проведено капітальний ремонт клубу с.Носівки. | У звітному періоді кошти з державного бюджету на фінансування даного заходу за бюджетною програмою "Державний фонд регіонального розвитку" не надходили. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|--|-----------|------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|----|-----|-----|-----|--|-----------------------------|
| 2.35. Будівництво дитячого садка на 75 місць в селі Стрижівка Коростишівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2. Сприяння розбудові зв'язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів | Створення сприятливих умов для навчання дітей дошкільного віку. Створення нових робочих місць для працівників дошкільної освіти. | Села Стрижівка та Колодязьки Коростишівського району | 2018-2020 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.36. Капітальний ремонт частини Піддубівського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів для закладу дошкільної освіти «Барвінок» Ємільчинської об'єднаної територіальної громади | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2. Сприяння розбудові зв'язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів | Розширення та поліпшення мережі дошкільних навчальних закладів (ДНЗ) Ємільчинської об'єднаної територіальної громади. Створення сприятливих умов для навчання дітей дошкільного віку. | Село Піддуби Ємільчинського району | 2019 | 2019 | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | 971,810 | 971,810 | 971,810 | 971,810 | 971,810 | 971,810 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | - | Виконано. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.37. Реконструкція під ДНЗ частини будівлі Голубівської ЗОШ I-III ступенів по вул. Шкільній, 2 в селі Голубівка Ружинського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2. Сприяння розбудові зв'язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів | Розширення та поліпшення мережі дошкільних навчальних закладів (ДНЗ) у селах Ружинського району. Створення сприятливих умов для навчання дітей дошкільного віку. | Село Голубівка Ружинського району | 2018 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. Проект проходить експертну оцінку. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.38. Реконструкція під ДНЗ частини будівлі Карабачівської ЗОШ по вул. Сквирській, 15 в селі Карабачів Ружинського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2. Сприяння розбудові зв'язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів | Розширення та поліпшення мережі дошкільних навчальних закладів (ДНЗ) у селах Ружинського району. | Село Карабачів Ружинського району | 2018 | 2019 | Місцевий бюджет | - | - | 100,0 | - | 100,0 | 22,0 | Виконано робіт | % | 100 | 10 | -90 | Не розпочато виконання. Протягом 2018 року виготовлено технічні умови для підключення електроенергії та підключено електроенергію. | Недостатність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|--|---|---|-----------|------|--------------------------------------|---------|----------|-------|-------|----------|----------|----------------|----|-----|-----|----|---|---|
| 2.39. Реконструкція з добудовою ясла-садочку «Чебурашка» по вул. Б. Хмельницького, 5 в смт Попільня Попільнянського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2. Сприяння розбудові зв'язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів | Створення сприятливих умов для навчання дітей дошкільного віку. Створення нових робочих місць для працівників дошкільної освіти. | Смт Попільня Попільнянського району | 2018-2020 | 2019 | Державний бюджет, місцевий бюджет | 2616,1 | 498,3 | - | - | 2213,0 | 2205,2 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | - | Виконано. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.40. Продовження будівництва дошкільного навчального закладу на 30 місць по вул. Підкоритова в селі Печанівка Романівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2. Сприяння розбудові зв'язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів | Створення сприятливих умов для навчання дітей дошкільного віку. Створення нових робочих місць для працівників дошкільної освіти. | Село Печанівка Романівського району | 2018 | 2019 | Місцевий бюджет | 10759,1 | 4473,134 | 550,0 | 370,0 | 6887,331 | 5958,331 | Виконано робіт | % | 100 | 92 | -8 | Виконується. Виконано два поверхи з опорядженням, внутрішні, зовнішні мережі, ведуться роботи по благоустрою. | Недостатність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Використовувати спонсорські кошти та кошти місцевого бюджету. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.41. Реконструкція дошкільного навчального закладу по вул. Адмірала Левченка, 133 у селі Дубрівка Дубрівської об'єднаної територіальної громади Баранівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2. Сприяння розбудові зв'язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів | Поліпшення об'єктів соціальної інфраструктури в селах громади. Створення сприятливих умов для навчання дітей дошкільного віку. | Села Дубрівка, Глинівка, Красуля та Зірка Дубрівської об'єднаної територіальної громади Баранівського району | 2018-2020 | 2019 | | | | | | 314,0 | 313,2 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | - | Виконано. Проведено капітальний ремонт, термосанацію приміщення. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.42. Будівництво та реконструкція дошкільного навчального закладу по вул. Центральна, 2 у селі Носівки Чуднівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2. Сприяння розбудові зв'язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів | Створення сприятливих умов для навчання дітей дошкільного віку. Створення нових робочих місць для працівників дошкільної освіти. | Села Носівки та Суслівка Чуднівського району | 2018-2020 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. У звітному періоді кошти з державного бюджету на фінансування даного заходу за бюджетною програмою "Державний фонд регіонального розвитку" не надходили. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|--|---|--|-----------|------|---|-----------|--------|---|-------|-----------|--------|-----------------|------|-----|-----|-----|---|---------------------------|
| 2.43. Реконструкція адмінбудівлі під ЗОШ І-ІІІ ступенів на 144 місця у селі Бистрик Бердичівського району (1 черга будівництва) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2. Сприяння розбудові зв'язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів | Створення належних умов для навчання учнів. Підвищення соціально-економічної привабливості сіл. | Села Бистрик та Житинці Бердичівського району | 2018-2020 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.44. Реконструкція загальноосвітньої школи №1 по вул. Шевченка, 4 в смт Ємільчине Ємільчинського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2. Сприяння розбудові зв'язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів | Створення належних умов для навчання учнів. Підвищення соціально-економічної привабливості смт Ємільчине. | Смт Ємільчине та Ємільчинський район | 2018-2019 | 2019 | Державний бюджет (ДФРР) місцевий бюджет | 10262,199 | - | - | - | 10262,199 | 9962,1 | Кількість учнів | Осіб | 388 | 388 | - | Виконано. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.45. Реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів у селах Луки, Пиріжки, Недашки та смт Гранітному Малинського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2. Сприяння розбудові зв'язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів | Створення належних умов для навчання учнів. Поліпшення об'єктів соціальної інфраструктури у селах Малинського району. | Села Луки, Пиріжки, Недашки, смт Гранітне Малинського району | 2018-2020 | 2019 | | - | 1861,9 | - | 266,5 | 247,9 | 514,4 | Виконано робіт | % | 100 | 50 | -50 | Виконується. Реалізацію розпочато у 2017 році. Проведено заміну вікон та дверей Пиріжківського НВК «ДНЗ-ЗНЗ І-ІІІ ст.» та Луківської ЗОШ І-ІІІ ст. Протягом 2018 року виготовлені проектно-кошторисні документації на капітальний ремонт приміщень Гранітнянської ЗОШ І-ІІІ ст. (перебуває на експертизі) та Недашківського НВК «ДНЗ-ЗНЗ І-ІІІ ст» (отримано експертизу). Проведено поточний ремонт системи опалення Пиріжківського НВК «ДНЗ-ЗНЗ І-ІІІ ступенів». Протягом першого півріччя 2019 року оголошено тендерну закупівлю на проведення робіт згідно з проектом, укладено договір на суму 1594,7 тис. грн на виконання капітального ремонту будівлі Недашківській НВК "ДНЗ-ЗНЗ І-ІІІ ст" та заключено договір на суму 267,2 на здійснення капітального ремонту санвузлів Луківської ЗОШ І-ІІІ ступенів. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|-----------|------|-----------------|---|---|---|----|----|------|----------------|----|-----|----|-----|---|--|
| 2.46. Реконструкція покрівлі з влаштуванням шатрового даху Ружинської гімназії по вул. Київській, 45 в смт Ружин Ружинського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2. Сприяння розбудові зв'язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів | Створення належних умов для навчання учнів. Поліпшення експлуатаційного стану будівлі. | Смт Ружин Ружинського району | 2018-2020 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. Виготовляється проектно-кошторисна документація. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.47. Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) дошкільного і загальноосвітнього навчальних закладів у селі Дубище Чуднівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2. Сприяння розбудові зв'язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів | Створення належних умов для навчання учнів. | Села Дубище, Дідківці, Дригилів, Кихті, Рижів Чуднівського району | 2018-2020 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. Розроблено проектно-кошторисну документацію у 2018 році. | Відсутність фінансування. У звітному періоді кошти з державного бюджету на фінансування даного заходу за бюджетною програмою "Державний фонд регіонального розвитку" не надходили. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.48. Придбання контейнерів та спецтранспорту для збору та транспортування твердих побутових відходів у місті Олевську Олевського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2. Сприяння розбудові зв'язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів | Зменшення забруднення міста Олевськ та Олевського району. Поліпшення санітарно-гігієнічного стану міста Олевськ. | Місто Олевськ Олевського району | 2018-2020 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.49. Придбання контейнерів та спецтранспорту для збору та транспортування твердих побутових відходів, придбання техніки для виконання землекопальних робіт і грейдерування для сіл Дубрівської об'єднаної територіальної громади Баранівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2. Сприяння розбудові зв'язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів | Зменшення забруднення території сіл Дубрівської об'єднаної громади (Дубрівка, Глинянка, Красуля, Зірка, Вересна, Забара, Мокре, Стовпи, Зелений Гай, Хижівка, Радупин, Закриниччя) та поліпшення їх санітарно-гігієнічного стану. | Села Дубрівка, Глинянка, Красуля, Зірка, Вересна, Забара, Мокре, Стовпи, Зелений Гай, Хижівка, Радупин, Закриниччя Дубрівської об'єднаної територіальної громади Баранівського району | 2018-2020 | 2019 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | - | 60,0 | Виконано робіт | % | 100 | 5 | -95 | Виконується. Придбано контейнери у 2018 році. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|--|--|-----------|------|--|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|----------------|----|-----|------|-------|--|--|
| 2.50. Придбання контейнерів та спецтранспорту для збору та транспортування твердих побутових відходів, придбання техніки для виконання землекопальних робіт для сіл Краснопілляської об'єднаної територіальної громади Чуднівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2. Сприяння розбудові зв'язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів | Зменшення забруднення території сіл Краснопілляської об'єднаної громади (села Краснопілля, Молочки, Носівки, Безпечна, Стетківці, Суслівка, Мотрунки) та поліпшення їх санітарно-гігієнічного стану. | Села Краснопілля, Молочки, Носівки, Безпечна, Стетківці, Суслівка, Мотрунки Краснопілляської об'єднаної територіальної громади | 2018-2020 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. У звітному періоді кошти з державного бюджету на фінансування даного заходу за бюджетною програмою "Державний фонд регіонального розвитку" не надходили. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.51. Запровадження в Овруцькій територіальній громаді роздільного збору сміття з метою покращення екологічної безпеки прикордонних територій | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2. Сприяння розбудові зв'язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів | Запровадження в територіальній громаді системи роздільного збору ТПВ. | Місто Овруч, Овруцький район, суміжні територіальні громади | 2019-2020 | 2019 | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, міжнародна технічна допомога | 563,370 | 563,370 | 563,370 | 563,370 | 563,370 | 563,370 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | | Виконано. Придбано 1 установку, 98 контейнерів. Проведено 5 семінарів-навчань, 3 тренінги. Виготовлено 950 розмальовок та 950 аботок. Сформовано місцевий план дій поводження з твердими побутовими відходами. Встановлено 3 білборди та 2 банери. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.52. Рекультивация сміттєзвалища в смт Кам'яний Брід Баранівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2. Сприяння розбудові зв'язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів | Підвищення рівня екологічної свідомості населення. Забезпечення раціонального поводження з відходами, зменшення їх шкідливого впливу на здоров'я людей та навколишнє природне середовище. | Селище Кам'яний Брід Баранівського району, та прилеглі території | 2018 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. Розробляється проектно-кошторисна документація. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.53. Будівництво полігону твердих побутових відходів у місті Коростені І-ІІІ черги | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2. Сприяння розбудові зв'язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів | Вирішення екологічних проблем, зокрема забруднення територій стічними водами та викидами в атмосферу, загорання сміттєзвалища. | Місто Коростень та Коростенський район | 2018-2020 | 2019 | Державний бюджет | 44570,839 | - | - | - | - | 44570,839 | Виконано робіт | % | 100 | 23,5 | -76,5 | Виконується. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|--|------|---|---|---|---|----|---------|----|----|----|----|----|----|-------------------------|---|
| 2.54. Будівництво полігону твердих побутових відходів у місті Малині | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2. Сприяння розбудові зв'язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів | Обмеження шкідливого впливу твердих побутових відходів(ТПВ) на навколишнє природне середовище та здоров'я людини. | Місто Малин та Малинський район | 2018 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.55. Будівництво полігону твердих побутових відходів в смт Попільня Попільнянського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2. Сприяння розбудові зв'язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів | Забезпечення збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення твердих побутових відходів (ТПВ). | Смт Попільня, село Кам'янка Попільнянського району | 2018-2020 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.56. Будівництво полігону твердих побутових відходів за межами смт Романів Романівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2. Сприяння розбудові зв'язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів | Підвищення рівня екологічної свідомості населення. Забезпечення раціонального поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ), зменшення їх шкідливого впливу на здоров'я людей та навколишнє природне середовище. Покращення санітарного-екологічного стану території, захист земельних ділянок громадян. | Селище Романів Романівського району та прилеглі території | 2018-2020 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | Взяти участь у конкурсі проектів, які будуть фінансуватись із державного фонду регіонального розвитку. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.57. Капітальний ремонт одного 16-квартирного будинку та двох 30-квартирних будинків в смт Народичі Народицького району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2. Сприяння розбудові зв'язків між селами і малими містами на основі спільних інтересів | Створення сприятливих умов для проживання сімей, що мешкають на території району. | Народицький район | 2018-2020 | 2019 | - | - | - | - | - | 20000,0 | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. Не розроблена проектно-кошторисна документація. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|--|---|--|-----------|------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|----|-----|----|-----|--|---------------------------|
| 3.1. Будівництво підвісного пішохідного мосту через річку Случ у місті Баранівці Баранівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища. | Створення зручних умов для проходження через річку Случ для жителів мікрорайону Заріччя та усіх жителів міста | Місто Баранівка Баранівського району | 2018 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Поліпшення благоустрою у населених пунктах Малинського району шляхом активізації територіальних громад | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища. | Підвищення рівня екологічної свідомості населення. | Малинський район | 2018-2020 | 2019 | | | 50,0 | | | 50,0 | | 50,0 | | | | | Виконується. Протягом звітного періоду за участю 2500 осіб, з яких 1050 учнівської та 300 студентської молоді, було приведено в належний санітарний стан територію 89 населених пунктів, ліквідовано понад 59 несанкціонованих сміттєзвалищ, проведено висадку дерев та кущів, прибрано дитячі та спортивні майданчики, братські могили, меморіальні комплекси, місця почесних поховань, кладовища тощо. Забезпечено ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ за межами населених пунктів Малинського району (с.Нянівка, с.Морозівка, с.Новоселиця). | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. Поліпшення благоустрою Новоград-Волинської об'єднаної територіальної громади | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища. | Поліпшення благоустрою в селах, зменшення аварій та ДТП, скорочення рівня злочинності та забезпечення безпеки мешканців. Вирішення проблеми бездоріжжя, що дасть можливість покращити транспортне сполучення між селом Майстрів та осередком Новоград-Волинської міської об'єднаної територіальної громади. | Територія сіл Майстрів, Майстрова Воля, Маковиці Новоград-Волинської міської об'єднаної територіальної громади | 2019 | 2019 | Державний бюджет, обласний бюджет місцевий бюджет | 425,4 | 425,4 | 425,4 | 161,6 | 425,4 | 161,6 | Виконано робіт | % | 100 | 10 | -90 | Виконується. Проводилися роботи по освітленню в с.Маковиці. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|--|--|--|--|------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----|-----|------|-------|---|-----------------------------|
| 3.4. Покращення благоустрою Смільчинської об'єднаної територіальної громади | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища. | Посилення існуючого дорожнього покриття вулиць Наума Тихого та Мічуріна, шляхом нанесення шару асфальтобетону та проведення ремонту тротуарів. Забезпечення безпеки руху для транспорту та пішоходів. Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в селах Чміль, Осівка, Мала Глумча, Велика Глумча, Садки, Заровенка, Запруда, Сергіївка, Березники, Непізваничі, Вірівка, Нараївка, Мокляки, Кам'яногірка. | Смільчинська об'єднана територіальна громада | 2019-2020 | 2019 | Державний бюджет, місцевий бюджет | 4390,457 | 4390,457 | 4390,457 | 4390,457 | 4390,457 | 4390,457 | Виконано робіт | % | 100 | 38 | -62 | Виконується. | Недостатність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5. Будівництво притулку для безпритульних тварин по вул. Чуднівській, 156 у місті Бердичеві | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища. | Регулювання чисельності безпритульних тварин, гуманне ставлення до них, покращення соціального та санітарно-епідеміологічного стану міста Бердичева | Місто Бердичів | 2018-2020 | 2019 | Державний бюджет, місцевий бюджет | - | - | 1505,421 | 5,421 | 3650,415 | 2142,093 | Виконано робіт | % | 100 | 33,4 | -66,6 | Виконується. Здійснено коригування кошторису проекту відповідно до діючих цін. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | Необхідна фінансова підтримка з державного бюджету та інших джерел фінансування. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6. Будівництво притулку для безпритульних тварин по вул. Жовтневій, 3-В у місті Коростені | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища. | Зменшення кількості безпритульних тварин у м. Коростені на основі гуманного та відповідального ставлення до них, визначення прав та обов'язків фізичних та юридичних осіб, які опікуються безпритульними тваринами, покращення санітарно-епідеміологічного стану міста Коростеня | Місто Коростень | 2018 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|--|--|-----------|------|------------------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|-------------------------------------|-------|-----|-----|----|---|---------------------------|
| 3.7. Освітлення вулиць в смт Кам'яний Брід Баранівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища. | Поліпшення благоустрою в смт Кам'яний Брід. Зменшення аварій та дорожньо-транспортних пригод. | Смт Кам'яний Брід Баранівського району | 2018-2020 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. Розробляється проектно-кошторисна документація. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.8. Реконструкція вуличного освітлення у 9-ти населених пунктах Тетерівської об'єднаної територіальної громади Житомирського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища. | Поліпшення благоустрою в селах Тетерівської об'єднаної територіальної громади. Зменшення аварій та дорожньо-транспортних пригод. | Села Дениши, Ульяновка, Михайлівка, Перлявка, Корчак, Катеринівка, Григор'я, Буки, Нова Рудня Тетерівської об'єднаної територіальної громади | 2018-2020 | 2019 | - | 3962,533 | 1722,392 | 1722,392 | 1722,392 | 4000,0 | 3962,533 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | - | Виконано. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.9. Капітальний ремонт площі Воли у місті Баранівці Баранівського району. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища. | Проведення капітального ремонту центральної частини міста Баранівка та покращення дорожнього руху у районному центрі | Місто Баранівка Баранівського району | 2018 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.10. Капітальний ремонт вулиць Жовтнева, Кірова, Івано-Польська, Комсомольська, Шевченка, Райгородська, 40 років Перемоги, Гагаріна в селі Буряки Бердичівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища. | Поліпшення стану дорожнього покриття вулиць села. Забезпечення безпеки руху для транспорту та пішоходів | Село Буряки Бердичівського району | 2018 | 2019 | Державний бюджет | - | - | - | - | 7602,2 | 7602,2 | Проведено капітальний ремонт вулиць | Один. | 8 | 6 | -2 | Виконується. Протягом 2018 року проведено капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць Жовтнева (перейменовано на Михайлівську), Івано-Польська, Райгородська, 40 років Перемоги (перейменовано на Квітневу), Комсомольська (перейменовано на Золоту) та Гагаріна в селі Буряки. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|--|--|---------------------------------------|------|------|-----------------------------------|---|---|---|----|-----------|--------|----------------|----|-----|-----|----|---|---------------------------|
| 3.11. Капітальний ремонт вулиці Комунарська (Центральна) в селищі Хмельове Бердичівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища. | Поліпшення стану дорожнього покриття вулиці. Забезпечення безпеки руху для транспорту та пішоходів | Селище Хмельове Бердичівського району | 2018 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.12. Капітальний ремонт вулиці Н.Репкіна у місті Овручі Овруцького району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища. | Поліпшення стану дорожнього покриття. Забезпечення безпеки руху для транспорту та пішоходів. | Місто Овруч Овруцького району | 2018 | 2019 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | 3403,0 | 3403,0 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | - | Виконано. Роботи проведено у 2017 році. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.13. Капітальний ремонт Привокзальної площі у місті Овручі Овруцького району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища. | Поліпшення стану дорожнього покриття. Забезпечення нормальної організації руху транспорту та пішоходів шляхом проведення ремонту дорожнього покриття і тротуарів. Упорядкування прилеглої до вокзалів території. | Місто Овруч Овруцького району | 2018 | 2019 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | 1722,0 | 1722,0 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | - | Виконано. Роботи проведено у 2017 році. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.14. Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Щорса від вулиці Куйбишева до перетину з вулицею Коростенською в смт Черняхів Черняхівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища. | Проектом передбачається посилити існуюче дорожнє покриття шляхом нанесення шару асфальтобетону та провести ремонт тротуарів. | Смт Черняхів Черняхівського району | 2018 | 2019 | Державний бюджет, місцевий бюджет | - | - | - | - | 1935,149. | | Виконано робіт | % | 100 | 100 | - | Виконано. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|--|------|------|-----------------------------------|-----------|---|---|----|----------|-----------|----------------|----|-----|-----|----|---|---|
| 3.15. Реконструкція дороги по проспекту Машинобудівників у місті Малині | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища | Поліпшення стану дорожнього покриття. Забезпечення безпеки руху для транспорту та пішоходів. | Місто Малині | 2018 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. Здійснено коригування кошторису проєкту. | Відсутність фінансування. Проєкт не пройшов конкурсний відбір інвестиційних програм і проєктів, що можуть реалізовуватися за рахунок державного фонду регіонального розвитку у 2019 році. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.16. Капітальний ремонт вул. Шевченко села Добринь Хорошівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища. | Поліпшення стану дорожнього покриття. Забезпечення безпеки руху для транспорту та пішоходів. | Село Добринь Іршанської об'єднаної територіальної громади Хорошівського району | 2018 | 2019 | Державний бюджет, місцевий бюджет | 1484, 509 | - | - | - | 1499,999 | 1484, 509 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | - | Виконано. Проєкт реалізовано в 2017 році. Проведено капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Шевченка у с. Добринь (протяжність 1 км.) | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.17. Будівництво доріг (не тверде покриття) району індивідуальної забудови по вулицях Житомирська, С. Фролова, Вишнева, Джерельна, О. Богуша, Європейська, Набережна, Озерна, Західна в смт Іршанськ Хорошівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого середовища. | Забезпечення безпеки руху для транспорту та пішоходів на вулицях району індивідуальної забудови | Смт Іршанськ Хорошівського району | 2018 | 2019 | Місцевий бюджет | 738,497 | - | - | - | 1499,999 | 738,497 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | - | Виконано. Проєкт реалізовано у 2017 році за кошти місцевого бюджету та обслуговуючого кооперативу «Західний масив». | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.18. Капітальний ремонт резервуарів чистої води в смт. Ємільчино, Ємільчинського району, Житомирської області (коригування) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3. Покращення інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дорogi місцевого значення (зв'язок з мережею | Забезпечення населення питною водою належної якості | Смт Ємільчино, Ємільчинського району | 2019 | 2019 | Державний бюджет, місцевий бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|--|---|--|-----------|------|-----------------------------------|----------|---|---|----|----------|----------|----------------|----|-----|-----|----|---|---------------------------|
| 3.19. Генеральні плани населених пунктів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. Зміцнення інноваційного потенціалу | Виготовлення генеральних планів населених пунктів Овруцької об'єднаної територіальної громади | Овруцька об'єднана територіальна громада | 2019-2020 | 2019 | Державний бюджет, місцевий бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.20. Встановлення меж населених пунктів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. Зміцнення інноваційного потенціалу | Розширення меж населених пунктів Овруцької об'єднаної територіальної громади | Овруцька об'єднана територіальна громада | 2019-2020 | 2019 | Державний бюджет, місцевий бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.21. Реконструкція станції знезалінення в місті Баранівці Баранівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3. Покращення інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів)) | Забезпечення населення питною водою належної якості. | Місто Баранівка Баранівського району | 2018 | 2019 | Кошти інфраструктурної субвенції | 1498,212 | - | - | - | 1452,412 | 1452,412 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | - | Виконано. Проект реалізовано у 2017 році. Реконструйовано станцію знезалінення, яка введена в експлуатацію у березні 2018 року. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|--|--|--|--|------|---|----------|----------|-------|-------|----------|----------|---|----|-----|----|-----|--|---|
| 3.22. Розроблення схеми планування території Овруцької об'єднаної територіальної громади | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. Зміцнення інноваційного потенціалу | Прогнозування розвитку території громади, взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час планування і забудови територій, визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об'єктів, встановлення режиму забудови територій, на яких передбачено провадження містобудівної діяльності. | Овруцька об'єднана територіальна громада | 2019 | 2019 | Кошти ДФРР, МГД, державний, обласний, місцевий бюджети, інші позабюджетні кошти, у тому числі кошти третіх осіб, незаборонені чинним законодавством | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.23. Будівництво водопровідної мережі та очисних споруд в селі Горщик Коростенського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3. Покращення інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів)) | Організація централізованого безперебійного забезпечення мешканців населеного пункту питною водою належної якості. | Село Горщик Коростенського району | 2018 | 2019 | Державний, місцевий бюджети | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.24. Модернізація централізованих систем водопостачання та водовідведення «Очисні споруди каналізації потужністю 500 м³/добу– заміна аварійно і технічно зношеного обладнання на сучасне енергозберігаюче» в місті Олевську Олевського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3. Покращення інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів)) | У місті на даний час гостро постала проблема якісного очищення каналізаційних стоків. | Місто Олевськ Олевського району | 2018-2020 | 2019 | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | 12 271,6 | 12 271,6 | 120,1 | 120,1 | 12 271,6 | 12 271,6 | Заміна обладнання на сучасне енергозберігаюче | % | 100 | 75 | -25 | Виконується. Проводяться пуско-налагоджувальні роботи. | Потреба у фінансуванні на заміну 2-ох колекторів КНС. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | Залучення коштів з державного та місцевого бюджетів. | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---------------------------|-----------|------|----------------|--------|---|---|----|---------|--------|----------------|----|-----|-----|-------|---|---------------------------|
| 3.25. Реконструкція систем централізованого водопостачання та водовідведення «Нова» фільтрувальна станція міста Коростеня Хлораторна №1 та 2 (заміна технічно-зношеного та аварійного устаткування з переходом на гіпохлорит натрію (коригування)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів)) | Ліквідація загрози забруднення парами хлору навколишнього середовища та забезпечення належного рівня екологічної та санітарно-епідеміологічної безпеки для мешканців міста. | Місто Коростень | 2018 | 2019 | Міський бюджет | 74,0 | - | - | - | - | 74,0 | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. Виготовлено робочий проект, проведено його експертизу та отримано висновок. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.26. Будівництво водопровідно-каналізаційних мереж мікрорайону по вулиці Заводська-Південна у місті Коростені | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів)) | Покращення надання послуг з водопостачання жителям вулиць мікрорайону Цегельний | Місто Коростень | 2018-2019 | 2019 | Міський бюджет | 896,03 | - | - | - | 1010,32 | 896,03 | Виконано робіт | % | 100 | 7,2 | -92,8 | Виконується. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.27. Будівництво системи водопостачання та водовідведення житлового масиву південно-західної частини міста Новограда-Волинського | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів)) | Вирішення проблеми водопостачання та водовідведення житлового масиву південно-західної частини міста Новограда-Волинського, що позитивно впливатиме на екологічний та санітарний стан міста | Місто Новоград-Волинський | 2018-2019 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|--|--|--|-----------|------|-----------------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|----------------|----|----|----|----|---|---------------------------|
| 3.28. Будівництво мереж водопостачання та водовідведення житлового масиву індивідуальної забудови мікрорайону «Морське» у місті Новограді–Волинському | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів)) | Вирішення проблеми водопостачання та водовідведення житлового мікрорайону „Морське“ у місті Новограді-Волинському, що позитивно впливатиме на екологічний стан міста, сприяючи покращенню його санітарного стану | Місто Новоград-Волинський | 2018-2019 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.29. Проведення централізованого водопостачання та водовідведення на території сіл Тетерівка, Корчак, Дениші Тетерівської сільської ради Житомирського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів)) | Будівництво та модернізація споруд і мереж водопостачання з метою забезпечення мешканців населених пунктів якісною питною водою. | Села Тетерівка, Корчак, Дениші Тетерівської об'єднаної територіальної громади Житомирського району | 2018-2020 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. Розробляється проектно-кошторисна документація. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.30. Реконструкція каналізаційного колектора Д 500 мм в смт Смільчине Смільчинського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів)) | Забезпечення безперебійного водовідведення стічних вод. Покращення екологічного стану та забезпечення санітарно-гігієнічної безпеки населення | Смт Смільчине Смільчинського району | 2018 | 2019 | Обласний бюджет | 1328,5 | 157,7 | 234,0 | 139,7 | 1434,0 | 1310,5 | Виконано робіт | % | 92 | 92 | -8 | Виконується. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|--|--|--|-----------|------|-----------------------------------|---|---|---|----|--------|--------|--------------------------------|-------|----|----|----|--|---------------------------|
| 3.31. Реконструкція каналізаційних мереж та очисних споруд у місті Коростишеві Коростишівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів)) | Забезпечення безперебійного водовідведення та покращення каналізування у місті Коростишеві. | Місто Коростишів Коростишівського району | 2018-2020 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.32. Будівництво каналізаційних мереж смт Лугини Лугинського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів)) | Поліпшення методів і споруд для транспортування стічних вод і осадів. Забезпечення безперебійного водовідведення та покращення каналізування смт Лугини. | Смт Лугини Лугинського району. | 2018 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.33. Реконструкція очисних споруд господарської побутової каналізації в смт Народичі Народицького району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів)) | Ліквідація загрози забруднення навколишнього середовища та забезпечення належного рівня екологічної та санітарно-епідеміологічної безпеки населення. | Смт Народичі Народицького району | 2018-2020 | 2019 | Державний бюджет, місцевий бюджет | - | - | - | - | 4352,5 | 1231,8 | Реконструйовано очисні споруди | Один. | 1 | - | -1 | Виконується. Реалізація проекту розпочата у 2017 році. Протягом 2018 року та січня-вересня 2019 року роботи не здійснювалися. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|--|---|-------------------------------|------|------|----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----|-----|-----|----|---|---------------------------|
| 3.34. Будівництво каналізаційних мереж по вул. В. Інтернаціоналістів в місті Овручі Овруцького району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних копілорів)) | Забезпечення централізованим водовідведенням мешканців нового житлового масиву. | Місто Овруч Овруцького району | 2018 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. Проведено коригування проектної-кошторисної документації у 2017 році. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.35. Будівництво каналізаційних мереж по вул. Білявського в місті Овручі Овруцького району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація) | Забезпечення централізованим водовідведенням мешканців нового житлового масиву. | Місто Овруч Овруцького району | 2018 | 2019 | - | 1167034,0 | 1151,240 | 1151,240 | 1151,240 | 1151,240 | 1151,240 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | | Виконано. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.36. Будівництво каналізаційних мереж по провулку Сабурова у місті Овручі Овруцького району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення) | Забезпечення централізованим водовідведенням мешканців нового житлового масиву. | Місто Овруч Овруцького району | 2018 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. Проведено коригування проектної-кошторисної документації у 2017 році. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.37. Будівництво каналізаційних мереж по провулку Тітова у місті Овручі Овруцького району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів)) | Забезпечення централізованим водовідведенням мешканців нового житлового масиву. | Місто Овруч Овруцького району | 2018 | 2019 | Міський бюджет | 1040,752 | 552,640 | 552,640 | 552,640 | 1040,752 | 946,447 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | | Виконано. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|--|--|-----------------|---|------|---|---|---|--------|----|----------|--------|----|----|----|----|----|--------------------------------|---------------------------|
| 3.38. Капітальний ремонт мереж побутової каналізації району «Загребелля» у місті Бердичеві | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів)) | Каналізування вулиць приватного сектору мікрорайону «Загребелля» з метою зменшення викидів шкідливих речовин в навколишнє природне середовище, покращення екологічного стану мікрорайону та міста, від чого в значній мірі залежить здоров'я населення та соціальний розвиток населеного пункту. | Місто Бердичів | 2018-2020 | 2019 | - | - | - | 1000,0 | - | 2036,437 | 36,437 | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | Необхідна фінансова підтримка з державного бюджету. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.39. Реконструкція КНС по вул. Кривоноса у місті Коростені | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів)) | Забезпечення сталого надання послуг з водовідведення та зменшення загальних витратків на електроенергію на каналізаційній станції. | Місто Коростень | 2018 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.40. Реконструкція КНС №3 по вул. Грушевського, 255 у місті Коростені | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів)) | Забезпечення безперебійного надання послуг з водовідведення та зменшення загальних витратків на електроенергію на каналізаційній станції. | Місто Коростень | 2018 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|--|---|---------------------------------------|---|------|------------------|--------|---|---------|----|-----------|---------|----------------|----|-----|----|-----|-------------------------|-----------------------------|
| 3.41. Реконструкція очисних споруд КП «Черняхів-Добрут» у смт Черняхів Черняхівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів)) | Доведення рівня очистки та знезараження господарських стічних вод до нормативу, зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище селища та шкідливих викидів до місцевої річки. | Смт Черняхів Черняхівського району | 2018 | 2019 | Державний бюджет | 3439,2 | - | 4145,3 | - | 4145,3 | 3439,2 | Виконано робіт | % | 100 | 66 | -34 | Виконується. | Недостатність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.42. Реконструкція очисних споруд господарсько-побутової каналізації у місті Бердичеві (1 черга будівництва, потужністю 12500м3/доб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів)) | Покращення роботи водопровідно-каналізаційного господарства міста, від якої в значній мірі залежить здоров'я населення та соціальний розвиток населеного пункту, поліпшення екологічного стану навколишнього природного середовища. | Місто Бердичів та Бердичівський район | 2018-2020 | 2019 | - | - | - | 20000,0 | - | 40255,985 | 255,985 | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | Необхідна фінансова підтримка з державного бюджету. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.43. Реконструкція очисних споруд каналізації у місті Коростені | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів)) | Ліквідація загрози забруднення навколишнього середовища та забезпечення належного рівня екологічної та санітарно-епідеміологічної безпеки населення. | Місто Коростень | 2018-2020 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|--|--|--|-----------|------|-----------------------------------|--------|---|---|----|--------|--------|----------------|----|-----|-----|----|---|--|
| 3.44. Будівництво газопроводу ого тиску до села Кримок Радомишльського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів)) | Газифікація багатоповерхового житлового сектору для поліпшення умов життя та забезпечення безпеки мешканців багатоквартирного житлового фонду. | Село Кримок, селище Городок Радомишльського району | 2018 | 2019 | - | - | - | - | - | 5201,3 | 21,8 | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. Виготовлено проектно-кошторисну документацію. | Проект відхилено Фондом Держмайна України. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.45. Будівництво підвідного газопроводу до села Огівка Ружинського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів)) | Забезпечення газифікації населеного пункту підвищить економічну і соціальну привабливість та покращить якість життя населення | Село Огівна Ружинського району | 2018-2020 | 2019 | Державний бюджет, місцевий бюджет | 3117,0 | - | - | - | 3117,0 | 3117,0 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | - | Виконано. У 2018 році завершено роботи по будівництву підвідного газопроводу та підключенню до домогосподарств. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.46. Будівництво підвідного газопроводу до села Городок Ружинського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів)) | Забезпечення газифікації села. Підвищення стандартів життя населення та економічної і соціальної привабливості населеного пункту. | Село Городок Ружинського району | 2018-2020 | 2019 | Державний бюджет, місцевий бюджет | - | - | - | - | 3350,6 | 3472,0 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | - | Виконано. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|--|--|--|-----------|------|----------------------------------|---------|---|---|----|---------|---------|--|-------|-----|-----|------|---|--------------------------|
| 3.47. Завершення газифікації сіл Великий Дивлин, Малий Дивлин, Вербівка, Іванівка Лугинського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів)) | Забезпечення газифікації сіл Великий Дивлин, Малий Дивлин, Вербівка, Іванівка, підвищення їх економічної і соціальної привабливості, стандартів життя населення. | Села Великий Дивлин, Малий Дивлин, Вербівка, Іванівка Лугинського району | 2018 | 2019 | Місцевий бюджет, обласний бюджет | - | - | - | - | - | 350,0 | Кількість жителів, які отримують послугу газифікації | Осіб | 926 | 90 | -836 | Виконується. Протягом 2018 року виготовлено проектно-кошторисну документацію. Проведені роботи по прокладанню газопроводу по частині вулиць с. Великий Дивлин. | Недостатнє фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.48. Реконструкція дороги О-061729 Парипси-Ставище через села Саверці та Почуйки Попільнянського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею транспортних коридорів)) | Забезпечення безпеки транспортного руху | Села Саверці та Почуйки Попільнянського району | 2018 | 2019 | Державний бюджет | 17298,2 | - | - | - | 17298,2 | 17298,2 | Протяжність відремонтованої дороги | км | 2,8 | 2,8 | - | Виконано. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.49. Створення навчально-практичних галузевих центрів із упровадження інноваційних технологій на базі професійно-технічних навчальних закладів та сприяння діяльності діючих | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. Підготовка трудових ресурсів для розвитку галузей економіки, відповідно до потреб регіону | Активізація участі роботодавців у матеріально-технічному оснащенні професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ). | Житомирська область | 2018-2020 | 2019 | Державний бюджет | - | - | - | - | 2930,0 | 2930,0 | Створено центрів | Один. | 5 | 2 | -3 | Виконується. У 2018 році відкрито 2 навчально-практичних галузевих центри: зварювальних технологій на базі Головинського вищого професійного училища нерудних технологій та електротехнічного напрямку на базі ПТУ-4 м. Бердичева. Завершуються підготовчі роботи щодо відкриття у 2019 році 2-х навчально-практичних галузевих центрів: слюсарного напрямку на базі Центру професійно-технічної освіти м. Житомира та з професії «Монтажник систем утеплення будівель» бази Бердичівського професійного будівельного ліцею | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|--|-------------------------------|-----------|------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|---------|-----|-----|-----|---|---------------------------|
| 3.50. Ми за здоровий спосіб життя | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. Підвищення суспільної свідомості населення щодо стану здоров'я | Залучення молоді до здорового та активного способу життя, а також утвердження культури здоров'я серед молоді, попередження негативних звичок, формування свідомого ставлення до власного здоров'я, створення умов для здорового способу життя. | Житомирська область | 2019-2020 | 2019 | Обласний бюджет, місцеві бюджетні кошти інвесторів | 78,0 | 63,7 | 78,0 | 63,7 | 78,0 | 63,7 | Проведено заходів | Один. | 10 | 8 | -2 | Виконується. Протягом січня-вересня 2019 року проведено 8 заходів. Крім того випущено 2000 примірників друкованих видань. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.51. Розвиток системи громадського здоров'я області | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. Підвищення тривалості активного періоду життя людини | Формування системи громадського здоров'я області як координатора взаємодії органів державної влади, системи охорони здоров'я, громадянського суспільства у питанні збереження та зміцнення здоров'я населення. | Житомирська область | 2019 | 2019 | Обласний бюджет, кошти Глобального фонду | 691,207 | 691,207 | 1293,045 | 691,207 | 1293,045 | 691,207 | Проведено заходів | одиниць | 17 | 7 | -10 | Виконується. 54% виконання У січні-вересні 2019 року проведено 7 круглих столів та тренінгів, розроблено та випущено 3 відеоролика та 12100 примірників друкованих матеріалів. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.52. Реконструкція стадіону «Юність» по вул. Князя Олега в місті Овручі Овруцького району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. Підвищення тривалості активного періоду життя людини | Формування здорового способу життя дітей та молоді, відродження інтересу до спорту жителів територіальної громади | Місто Овруч Овруцького району | 2018-2020 | 2019 | Міський бюджет, інші кошти | 169,305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. Виготовлено проектно-кошторисну документацію у 2018 році. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.53. Реконструкція приміщення котельні під фізкультурно – оздоровчий комплекс по вул. Гетьмана Виговського, 15 Б в місті Овручі Овруцького району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. Підвищення суспільної свідомості населення щодо стану здоров'я | Формування здорового способу життя дітей та молоді, відродити інтерес до спорту жителів територіальної громади | Місто Овруч Овруцького району | 2018-2020 | 2019 | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет | 7423,624 | 1044,198 | 1044,198 | 1044,198 | 7423,624 | 7423,624 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | | Виконано. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|--|--|-----------|------|--|--------|---|---|----|---------|--------|--|------|-----|-----|----|--------------------------------|--|
| 3.54. Забезпечення закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, відповідним обладнанням, транспортними засобами та кадрами у селах Краснопільської об'єднаної територіальної громади Чуднівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.2. Розвиток системи первинної медицини в сільських територіях | Поліпшення забезпечення обладнанням закладів охорони здоров'я у населених пунктах с. Краснопіль, с. Молочки, с. Носівки, с. Безпечна, с. Стетківці, с. Суслівка, с. Мотрунки що надають первинну медичну допомогу з метою відповідності табелю оснащення та надання цієї допомоги населенню відповідно до протоколів лікування | Села Краснопіль, Молочки, Носівки, Безпечна, Стетківці, Суслівка, Мотрунки Краснопільської об'єднаної територіальної громади Чуднівського району | 2018-2020 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. У звітному періоді кошти з державного бюджету на фінансування даного заходу за бюджетною програмою "Державний фонд регіонального розвитку" не надходили. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.55. Будівництво мережі водопостачання у селі Маркуші Бердичівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води | Забезпечення мешканців населеного пункту питною водою належної якості | Село Маркуші Бердичівського району | 2018 | 2019 | - | - | - | - | - | 980,802 | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. Не розроблена проектно-кошторисна документація. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.56. Будівництво мережі водопостачання у селі Великі Гадомці Бердичівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води | Забезпечення мешканців населеного пункту питною водою належної якості | Село Великі Гадомці Бердичівського району | 2019 | 2019 | Державний бюджет (ДФРР), місцевий бюджет | 1346,9 | - | - | - | 1346,9 | 1346,9 | Забезпечено населення якісною питною водою | Осіб | 271 | 271 | - | Виконано. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|--|--|------|------|-----------------------------|----------|----------|---|----|----------|----------|----------------|----|-----|----|----|-------------------------|---------------------------|
| 3.57. Будівництво мережі водопостачання у селі Садки Бердичівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води | Забезпечення мешканців населеного пункту якісною питною водою | Село Садки Бердичівського району | 2019 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.58. Будівництво водопровідної мережі в селах Грозине та Сингаї Коростенського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води | Централізоване безперебійне забезпечення населення питною водою належної якості | Села Грозине та Сингаї Коростенського району | 2018 | 2019 | Державний, місцевий бюджети | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.59. Реконструкція станції знезалізнення ВНС № 1 по вул. Радянській у місті Овручі Овруцького району. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води | Забезпечення населення питною водою належної якості шляхом покращення знезалізнення та фільтрації питної води. | Місто Овруч Овруцького району | 2018 | 2019 | Державний, місцевий бюджети | 4142,879 | 2918,870 | | | 2918,870 | 2918,870 | Виконано робіт | % | 100 | 95 | -5 | Виконується. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.60. Реконструкція станції знезалізнення ВНС № 2 по вул. Карпінського у місті Овручі Овруцького району. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води | Забезпечення населення питною водою належної якості шляхом покращення знезалізнення та фільтрації питної води | Місто Овруч Овруцького району | 2018 | 2019 | Державний, місцевий бюджети | 2990,944 | 2223,105 | | | 2223,105 | 2223,105 | Виконано робіт | % | 100 | 95 | -5 | Виконується. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|--|--|-------------------------------|------|------|-----------------|----------|---|---|----|----------|----------|----------------|----|-----|-----|----|--|----|
| 3.61. Реконструкція підземного водозабору у місті Овручі Овруцького району. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води | Цілодобове забезпечення населення міста якісною питною водою | Місто Овруч Овруцького району | 2018 | 2019 | Міський бюджет | 1242,182 | - | - | - | 1242,182 | 1242,182 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | - | Виконано. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.62. Технічне переоснащення ВНС № 1 другого підйому у місті Овручі Овруцького району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю | Цілодобове забезпечення населення питною водою належної якості шляхом заміни аварійного обладнання на насосній станції другого підйому № 1 | Місто Овруч Овруцького району | 2018 | 2019 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | - | 1095,130 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | - | Виконано. Роботи проведено у 2017 році. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.63. Технічне переоснащення ВНС № 2 другого підйому у місті Овручі Овруцького району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води | Цілодобове забезпечення населення питною водою належної якості шляхом заміни аварійного обладнання на насосній станції другого підйому № 2 | Місто Овруч Овруцького району | 2018 | 2019 | Місцевий бюджет | - | - | - | - | - | 943,119 | Виконано робіт | % | 100 | 100 | - | Виконано. Роботи проведено у 2017 році. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|--|---|--|-----------|------|--------------------|--------|---|-------|---------|--------|----------|---|--------|-----|----|-----|---|-----------------------------|
| 3.64. Будівництво водогінної мережі в селі Мовчанівка Ружинського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води | Забезпечення якісної питною водою жителів села. Підвищення економічної і соціальної привабливості населеного пункту та стандартів життя населення. | Село Мовчанівка Ружинського району | 2018-2020 | 2019 | Місцевий бюджет | 1400,0 | - | 731,0 | 562,360 | 2800,3 | 2013,984 | Виконано робіт | % | 100 | 72 | -28 | Виконується. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.65. Будівництво та реконструкція мереж водопостачання у населених пунктах Чуднівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води | Будівництво та модернізація споруд і мереж водопостачання з метою забезпечення мешканців населених пунктів якісною питною водою. | Села Краснопіль, Стетківці, Тютюнники, Жеребки Чуднівського району | 2018 | 2019 | Державний місцевий | 5100,0 | - | - | - | 5100,0 | 5100,0 | Кількість населених пунктів, де реконструйовано мережу водопостачання | Одини. | 4 | 3 | -1 | Виконується. Реалізовано у 2017 році ряд проектів по будівництву та реконструкції мереж водопостачання у населених пунктах району: 1. с. Стетківці на суму 1,2 млн грн; 2. с. Краснопіль на суму 2,4 млн грн. Протягом 2018 року реалізовано проект по будівництву станції знезалізнення та очистки води і водогінної мережі с. Жеребки на суму 1,4 млн грн. | Недостатність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.66. Модернізація (заміна) електронасосних агрегатів та пускорегулюючого обладнання на підвищувальних станціях 3-го підйому в місті Коростені (2-га черга) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води | Зменшення загальних експлуатаційних витратів на підвищення надійності роботи насосної станції 3-го підйому. | Місто Коростень | 2018 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|--|--|----------------------------------|-----------|------|-------------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------------|----|-----|------|-------|---|---------------------------|
| 3.67. Модернізація (заміна) електронасосних агрегатів та пускорегулюючого обладнання на підвищувальних станціях 4-го підйому в місті Коростені (2-га черга) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води | Зменшення загальних експлуатаційних витратків на підвищення надійності роботи насосної станції 4-го підйому. | Місто Коростень | 2018 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.68. Модернізація споруд і мереж водопостачання в місті Малині з метою забезпечення мешканців якісною питною водою | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води | Покращення забезпечення населення міста якісною питною водою шляхом модернізації та реконструкції систем водопостачання та водовідведення. | Місто Малин | 2018-2020 | 2019 | Державний та місцевий бюджети | 10521,591 | 1685,741 | 7525,510 | 1685,741 | 16361,360 | 10521,591 | Виконано робіт | % | 64 | 64 | -36 | Виконується. Реалізацію проекту розпочато у 2017 році. Роботи тривають. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.69. Будівництво 3-х біоетів у мікрорайонах міста Малина | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води | Вирішення проблеми з водопостачанням якісної питної води для жителів територіальної громади | Місто Малин | 2018 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.70. Будівництво артезіанської свердловини в селі Норинці Народицького району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води | Забезпечення населення питною водою належної якості | Село Норинці Народицького району | 2018 | 2019 | - | - | - | 584,458 | 322,0473 | 584,458 | 322,0473 | Виконано робіт | % | 100 | 55,1 | -44,9 | Виконується. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|--|---|--|------|------|---|--------|--------|---|----|----|----|----------------|----|-----|----|-----|---|---------------------------|
| 3.71. Встановлення водонапірної башти на законсервованій свердловині в смт Кам'яний Брід Баранівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води | Забезпечення якісною питною водою населення селища Кам'яний Брід Баранівського району | Смт Кам'яний Брід Баранівського району | 2018 | 2019 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Не розпочато виконання. Розробляється проектно-кошторисна документація. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.72. Технічне переоснащення хлораторної фільтрувальної станції з заміною технічно-зношеного і використаного ресурсу хлораторного обладнання з переходом на гіпохлорит натрію в смт Іршанськ Хорошівського району (реконструкція) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води | Відмова від використання тяжкого отруйного газу – хлора. | Смт Іршанськ Хорошівського району | 2018 | 2019 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Не розпочато виконання. Перенесено строк реалізації з 2018 на 2019 рік. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.73. Будівництво водогону в смт Червоне Андрушівського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води | Забезпечення мешканців смт Червоне питною водою належної якості. | Смт Червоне Андрушівського району | 2018 | 2019 | | 1568,2 | 1568,2 | . | . | . | . | Виконано робіт | -% | 100 | 20 | -80 | Виконується. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.74. Розширення закладу соціального обслуговування – комунального закладу «Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» Житомирської обласної ради | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.4. Подолання дитячої бездоглядності та безпритульності | Забезпечення осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років тимчасовим житлом. | Житомирська область | 2018 | 2019 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Не розпочато виконання. Постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 № 741 «Про затвердження типових положень про заклади соціальної підтримки сімей, дітей та молоді» затверджене нове положення про соціальний гуртожиток, відповідно до якого в закладі може проживати не більше 30 осіб. Так як КЗ «Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» Житомирської обласної ради розрахований на 30 осіб, розширити його немає можливості. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|--|--|---------------------------|-----------|------|----------------|-----------|----------|--------|----------|---------|-----------|-----------------------|----|-------|----|-----|-------------------------|-----------------------------|
| Проекти підпрограми «Забезпечення розбудови мережі закладів бюджетної сфери в містах обласного значення та вторинної і третинної медичної допомоги» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.75. Будівництво дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» на 150 місць по вул. Осадчука, 20 у місті Коростені | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.14. Розбудова мережі дошкільних навчальних закладів, підвищення рівня охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою | Розширення мережі дошкільних навчальних закладів (ДНЗ) у місті Коростені. | Місто Коростень | 2018-2019 | 2019 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.76. Будівництво дошкільного навчального закладу на 200 місць по вул. Братів Міхесвих, 2а, у місті Бердичеві (завершення будівництва). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.14. Розбудова мережі дошкільних навчальних закладів, підвищення | Створення належних умов функціонування, збереження та розширення мережі дошкільних закладів задля забезпечення рівного доступу до якісних освітніх послуг, задоволення потреб територіальної громади мікрорайону Червона Гора міста Бердичіва, розвиток мережі закладів дошкільної освіти, яка задовольнить попит населення міста у отриманні освітніх послуг. | Місто Бердичів | 2018 | 2019 | Міський бюджет | 40884,572 | 4475,908 | 3000,0 | 1867,512 | 60938,8 | 18024,833 | будівельна готовність | % | 100,0 | 30 | -70 | Виконується. | Недостатність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.77. Навчальний корпус №3 медичного коледжу на вул. Левченка,25-А у місті Новограді-Волинському – реконструкція незавершеного будівництва банно-прального комбінату Житомирської обласної ради | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.16. Підвищення якості та рівня конкурентоспроможності вищої освіти, забезпечення функціонування системи ступеневої (аграрної, технічної, гуманітарної тощо) освіти шляхом утворення науково-освітніх центрів | Покращення умов проведення навчально-виховного процесу у навчальному закладі «Новоград-Волинський медичний коледж» Житомирської обласної ради та підвищення якості професійно-практичної підготовки молодших медичних спеціалістів. | Місто Новоград-Волинський | 2018-2020 | 2019 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|--|---------------------|-----------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----|-----|----|-----|--|---|
| 3.78. Капітальний ремонт будівлі Центру позашкільної освіти ім. О. Разумкова по вул. Вінницькій, 21 в місті Бердичеві | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.20. Удосконалення системи позашкільної освіти та створення умов для діяльності позашкільних навчальних закладів як координаційних центрів виховної та організаційно-методичної роботи в мікрорайоні, районі, місті, області | Створення належних умов для позашкільного навчання дасть можливість усунути аварійну ситуацію, яка склалась внаслідок пожежі та довгострокової експлуатації без ремонту елементів горючого переkritтя в місцях розташування світлового ліхтаря, що являється причиною не користування сходовою клітиною, переkritтям та горющем. | Місто Бердичів | 2018-2019 | 2019 | Місцевий бюджет, інші джерела | - | - | - | - | 2038,9 | 1933,1 | Виконано робіт | % | 100 | 36 | -64 | Виконується. Замінено покрівлю приміщення. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.79. Будівництво корпусів обласного онкологічного диспансеру Житомирської обласної ради (Центр ядерної медицини: відділення променевої діагностики, відділення радіоізотопної діагностики, радіологічне відділення променевої терапії, радіологічне відділення відкритих ізотопів; хірургічно - палатний корпус з операційним блоком і анестезіологічне відділення з палатами інтенсивної терапії; господарчий та харчові блоки; опорядження території земельної ділянки обласного онкологічного диспансеру). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.26. Підвищення рівня ефективності використання ресурсів, якості та доступності вторинної та третинної медичної допомоги | Профілактика та рання діагностика онкологічних захворювань, зниження рівня захворюваності на онкологічні хвороби та смертності. | Житомирська область | 2018-2020 | 2019 | Державний бюджет обласний бюджет, місцевий бюджет | | | | | | | | | | | | Не розпочато виконання. | Відповідно до комплексних вимог Мінрегіону проекти «Будівництво корпусів обласного онкологічного диспансеру Житомирської обласної ради (Центр ядерної медицини: відділення променевої діагностики, відділення радіоізотопної діагностики, радіологічне відділення променевої терапії, радіологічне відділення відкритих ізотопів; хірургічно - палатний корпус з операційним блоком і анестезіологічне відділення з палатами інтенсивної терапії; господарчий та харчові блоки; опорядження території земельної ділянки обласного онкологічного диспансеру)» та «Капітальний ремонт будівель обласного онкологічного диспансеру Житомирської обласної ради» було об'єднано в один, а його вартість скориговано. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.80. Капітальний ремонт будівель обласного онкологічного диспансеру Житомирської обласної ради | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.26. Підвищення рівня ефективності використання ресурсів, якості та доступності вторинної та третинної медичної допомоги | Профілактика та рання діагностика онкологічних захворювань, зниження рівня захворюваності на онкологічні хвороби та смертності. | Житомирська область | 2018-2020 | 2019 | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет | 21949,550 | 11364,042 | 19424,781 | 11364,042 | 29928,003 | 21949,550 | Будівельна готовність | % | 25 | 25 | -75 | Виконується. | Відповідно до комплексних вимог Мінрегіону проекти «Будівництво корпусів обласного онкологічного диспансеру Житомирської обласної ради (Центр ядерної медицини: відділення променевої діагностики, відділення радіоізотопної діагностики, радіологічне відділення променевої терапії, радіологічне відділення відкритих ізотопів; хірургічно - палатний корпус з операційним блоком і анестезіологічне відділення з палатами інтенсивної терапії; господарчий та харчові блоки; опорядження території земельної ділянки обласного онкологічного диспансеру)» та «Капітальний ремонт будівель обласного онкологічного диспансеру Житомирської обласної ради» було об'єднано в один, а його вартість скориговано. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|--|--|------|---|---------|---------|---------|--------|---------|---------|----------------|----|-----|----|-----|--|-----------------------------|
| 3.81. Будівництво поліклініки на 300 відвідувань в змін по вул. Присутвенній, 9 в місті Радомишлі Радомишльського району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.26. Підвищення рівня ефективності використання ресурсів, якості та доступності вторинної та третинної медичної допомоги | Завершення будівництва поліклініки | Радомишльський район | 2018-2020 | 2019 | | | | | | 10744,0 | 10744,0 | Виконано робіт | % | 100 | 25 | -75 | Виконується. | Недостатність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | Необхідно передбачити кошти у районному бюджеті. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.82. Завершення будівництва лікувального корпусу Романівської центральної районної лікарні на 200 ліжок/місць | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.26. Підвищення рівня ефективності використання ресурсів, якості та доступності | Підвищення якості та доступності вторинної медичної допомоги. | Романівський район | 2018-2019 | 2019 | Районний бюджет | 4757,0 | - | - | - | 4757,0 | 4667,0 | Виконано робіт | % | 100 | 80 | -20 | Виконується. Протягом 2018 року побудовано 3 поверхи з 5 з опорядженням і комунікаціями та здійснено благоустрій території. Виконується встановлення ліфтового господарства. | Недостатність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | Необхідно передбачити кошти у районному бюджеті. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.83. Будівництво хірургічного корпусу Новоград-Волинського міськрайонного ТМО | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.26. Підвищення рівня ефективності використання ресурсів, якості та доступності | Покращення надання медичної допомоги хворим на різні види патологій реалізується шляхом створення сучасного медично-хірургічного комплексу європейського рівня для адекватної діагностики, забезпечення сучасними видами лікування, що сприятиме підвищенню рівня довготривалого життя та якості життя. | Баранівський, Смільчинський, Новоград-Волинський райони та місто Новоград-Волинський | 2018-2019 | 2019 | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий бюджет | 58998,3 | 12372,3 | 12425,8 | 9469,6 | 35502,2 | 32541,8 | Виконано робіт | % | 100 | 45 | -55 | Виконується. Збудовано колони першого - четвертого поверхів, перекриття між поверхами, сходи між 1 - 4 поверхами, сходові та ліфтові клітини, пандуси, перекрито четвертий поверх. | |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | Необхідно передбачити кошти у районному бюджеті. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.84. Будівництво школи мистецтв по вул. Шевченка, 14 у місті Новоград-Волинському | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.36. Розвиток та збереження існуючої мережі закладів культури, мистецтва та музейної справи. | Створення належних умов для навчання молоді мистецтвам. Сприяння розвитку талановитих дітей міста Новоград-Волинського та Новоград-Волинського району, їх подальшій професійній орієнтації. | Місто Новоград-Волинський і Новоград-Волинський район | 2018-2020 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не розпочато виконання. | Відсутність фінансування. |
| Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації | | | Необхідно передбачити кошти у районному бюджеті. | | | | | | | | | | | | | | | |